



수신자 수신자 참조
(경유)

제목 멀티비전 ‘광고시설물 설치공사’ 일정조정(변경) 알림

1. 관련근거

- 가. 멀티비전 광고사업 계약(계약번호 제01호, `16. 5. 9)
- 나. 멀티비전 광고사업 계약체결에 따른 협조사항 통보(부대사업처-3565호, `16. 5.10)
- 다. 멀티비전 광고시설물 설치 현장실사 관련 협조요청(부대사업처-5294호, `16. 7.7)
- 라. 멀티비전 광고시설물 설치 현장실사 일정변경(단축) 알림(부대사업처-5400호, `16.7.11)
- 마. 멀티비전 전기통신 선로공사 관련 협조요청(부대사업처-5632호, `16. 7.19)
- 바. 멀티비전 전기통신 선로공사 실시를 위한 입회감독 지정운영(2차)(부대사업처-5768호, `16.7.22)
- 사. 멀티비전 전기통신 선로공사 관련 협조요청[조정 3차](부대사업처-5882호, `16.7.26)
- 아. 구의역 사고관련 업무지침 개선안 시행통보(안전관리처-4665호, `16. 7.29)
- 자. 멀티비전 전기통신 선로공사 관련 협조요청[조정 4차](부대사업처-6284호, `16.8.10)
- 차. 멀티비전 전기통신 선로공사 관련 협조요청[조정 5차](부대사업처-6663호, `16.8.24)
- 카. 멀티비전 전기통신선로공사 및 광고시설물설치공사 실시(부대사업처-6662호, `16.8.24)
- 타. 멀티비전 광고시설물 사양 및 설치 승인 통보(부대사업처-6691호, `16.8.25)
- 타. 멀티비전 광고시설물설치공사 및 전기통신선로공사 협조요청(부대사업처-6695호, `16.8.25)

2. ‘멀티비전 광고사업’의 광고시설물 설치공사 일정이 변경(기초팀 및 시공팀 총 4개조 운영)되어 실시됨을 알려드리오니 관련 업무에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 광고시설물 설치공사 일정변경

- 설치개요 : 멀티비전 광고시설물 70대(28개역) 설치
- 설치일정 : `16. 8. 25 ~ 9. 12 (야간)(20일간)(예정)
 - ※ 세부일정 및 장소 - 붙임 ‘설치공사일정표(수정)’ 확인
- 설치업체 : 키오스크코리아(주) [현장총괄감독 : 이명수 팀장 (c.p. 010-2338-6532)]
- 기타사항
 - 광고사업계약자가 기 시행 중인 전기통신 선로공사와 연계하여, 광고시설물을 28개 역사에 순차적 설치 (※전기통신 선로공사 일정은 변경 없음)
 - 역사내 여건 변동에 따라 일부 설치위치 변경 가능

