

계약명	위례지구 A1-13BL 공동주택 건설공사		장 소	SH공사 14층 소회의실
주 제	착공지연관련 현황보고 및 향후 추진회의		일 시	2017.03.08. 14시
참석자	소 속	확 인	소 속	확 인
	서울주택도시공사	서기영	서울주택도시공사	서기영
	"	김병환	대영건설	박기철
	"	김우철	"	이은성
	"	김영준	"	조민성
	"	이영지	"	서주영
	"	김호진		
"	서혜진			

### 회의내용

#### <위례사업부>

- 진입로 및 부지 level 정리, 폐기물반출 등의 토공작업은 9월말까지 작업하여 10월에 실착공 가능하도록 계획. 도시환경부 및 한전 등 관련부서 및 유관기관과의 협의 일정 등이 소요되므로 철거 및 폐기물 반출에 소요되는 절대 기간(2개월) 보다 많은 시간이 소요.
- 우·오수 및 상수도 연결까지 10월 내 어려움이 예상됨
- 주변도로 및 진입로 계획과 관련 위례사업부 및 LH에 확인 및 협의
- 부지 진입관련 마천동측 도로 이용시, 도로 파손 등의 사유 발생시 승파구청 측 도로 보수 요구 염두해 둘 것.   
 110971488954646
- 부지 토공사 가시설 검토후 협의할 것.   
 (OPEN CUT의 경우 토목공사관련 주변 대지 이용이 불가능)

#### <건축사업부>

- A1-13BL 부지 내 여유가 없는 관계로 현장카설사무소 아용가능한 부지 검토 요청 (EX. 북측 단독주택부지, 서측 학교부지, 북동측 문화복지시설부지 등)
- 착공후 매립폐기물의 발생가능성 등 돌발변수 고려할 것.
- 우·오수 및 상수도 연결이 없을 경우의 공사 관련 어려움을 고려한 검토요청.
- 주요 요청사항관련 타 공종과 꾸준히 협의 할 것.
- 시공사 측에서 도서 및 내역 사전검토 예정이니 자료 넘겨줄 것.