

서울시어린이병원 삼성발달센터 증축공사현장

수 신 : 서울시 도시기반시설본부장

참 조(경유): 설비부장

결재			지시	
접수	일자		결재공람	
	번호			
	처리과			
	담당자			

제 목 : 기계설비 관급자재 납품기한 연기요청 보고

1. 귀 본부의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.

2. 관련근거:

가. 건설사업관리 업무지침서 90조(공정관리)

나. 각 관급자재업체 공문 및 합의서

3. 위 관련근거 의거 관급자재[공기순환기, 냉난방기, 헬코일유니트, 고무발포단열재, GYG엘리베이터, 빌딩자동제어장치, 공기조화기]구매와 관련하여 관급자재 납기기한 조정요청 합의서를 제출받아 검토한 결과 적정하다고 판단되어 불임과 같이 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 기술검토의견서-----1부.

2. 각 관급자재업체 공문 및 합의서-----7부

서울시어린이병원 삼성발달센터 증축공사현장

책임건설사업관리기술자 박 찬 주 (인)



기술검토(건설사업관리기술자)의견서

공 사 명	서울시어린이병원삼성발달센터증축공사	문 서 번 호	어린이병원17-17호
수 신	서울시 도시기반시설본부장	관 련 문 서	관급업체 공문
검 토 자	유 경 석	검 토 일 자	2017. 02. 20.
구 분	<input type="checkbox"/> 자체검토 , <input type="checkbox"/> 지시검토 , <input checked="" type="checkbox"/> 관급자재업체제출 , <input type="checkbox"/> 기타		
제 목	관급자재(기계설비자재)구매 납품기한 조정요청 검토 보고		

□ 검토목적

“서울시어린이병원 삼성발달센터 증축 기계공사” 의 공기순환기, 냉난방기, 고무발포단열재, 헨코일유닛, 엘리베이터, 자동제어, 공기조화기 등 관급계약과 관련하여 납품기한 조정요청의 적정성 여부를 검토함.

□ 관련근거

1. 건설사업관리 업무지침서 제60조(공정관리)
2. 공기순환기 “환경 제17-19호”
3. 냉난방기 “B2B수도권공공 170214-01”
4. 헨코일유닛 “ace1702-1301”
5. 고무발포단열재 “HIK20170213-01”
6. GYG엘리베이터 “GYG17-0214-1”
7. 빌딩자동제어장치 “SWC-17WP02-006GH”
8. 공기조화기 “삼화 제2017-010”

□ 검토내용

1. 건축공사 공사기간 연장으로 인한 관급자재 설치시기 및 시운전 미 도래로 납품기한 조정

① 공기순환기

업체 및 계약번호	구 분	당 초	변 경	비 고
(주)환경이에스피 (00158115700)	계약금액(원)	6,724,510	6,724,510	변경없음
	납품기한	2017.03.14	2017.05.30	77일(증)
(주)환경이에스피 (00168151400)	계약금액(원)	7,864,500	7,864,500	변경없음
	납품기한	2017.03.14	2017.05.30	77일(증)

② 냉난방기

업체 및 계약번호	구 분	당 초	변 경	비 고
삼성전자 (00158144300)	계약금액(원)	7,172,000	7,172,000	변경없음
	납품기한	2017.03.14	2017.05.30	77일(증)
삼성전자 (0015818102)	계약금액(원)	75,869,150	75,869,150	변경없음
	납품기한	2017.03.14	2017.05.30	77일(증)

③ 헬코일유니트

업체 및 계약번호	구 분	당 초	변 경	비 고
에이스공조(주) (00158071303)	계약금액(원)	81,212,000	81,212,000	변경없음
	납품기한	2017.03.14	2017.05.30	77일(증)

④ 고무발포단열재

업체 및 계약번호	구 분	당 초	변 경	비 고
㈜하이코리아 (157039601)	계약금액(원)	135,870,410	135,870,410	변경없음
	납품기한	2017.03.14	2017.05.30	77일(증)

⑤ 엘리베이터

업체 및 계약번호	구 분	당 초	변 경	비 고
GYG 엘리베이터 (00156146900)	계약금액(원)	55,913,970	55,913,970	변경없음
	납품기한	2017.03.14	2017.05.30	77일(증)

⑥ 빌딩자동제어장치

업체 및 계약번호	구 분	당 초	변 경	비 고
㈜삼원이엔씨 (12162054600)	계약금액(원)	603,000,000	603,000,000	변경없음
	납품기한	2017.03.14	2017.05.30	77일(증)

⑦ 공기조화기

업체 및 계약번호	구 분	당 초	변 경	비 고
㈜삼화에이스 (00157031800)	계약금액(원)	97,900,000	97,900,000	변경없음
	납품기한	2017.03.14	2017.05.30	77일(증)

□ 검토결과

선행공정인 건축(변경계약:2017.02.19→2017.05.30.)공사의 지연으로 공사기간이 연장되어 기계설비 관급자재들의 설치시기 및 시운전 미도래로 인한 구매납기 조정요청 합의서의 검토결과 납품 기한을 조정하는 것이 적정한 것으로 판단됨.

2017년 02월 20일

책임건설사업관리기술자 : 박 찬 주 (인)

