

준 공 검 사 조 서

1. 건 명 : 가락몰 판매동 인화물용 승강기 운행속도 개선공사
2. 계 약 금 액 : 일금 일억삼천삼백육만육백칠십오원정(₩133,060,675원, VAT 포함)
3. 준 공 금 액 : 일금 일억이천구백삼십칠만구천팔백이십원정(₩129,379,820원, VAT 포함)
 - 준공 정산 결과 : 3,680,855[원, VAT 포함] 감액
 - '17.12.8 계약상대자 준공검사 시정 조치
 - '17.12.13 계약상대자 준공검사 시정 완료
- ※ 지연 배상금 부과 대상
4. 계 약 일 : 2017년 9월 26일
5. 착 공 일 : 2017년 9월 28일
6. 준 공 기 한 : 2017년 11월 26일
7. 준 공 일 : 2017년 12월 13일

상기 공사가 설계서와 같이 준공되었음을 확인함

2017년 12월 26일

		본 부 장	년 월 일
담 당	팀 장	김승호	
전철준	김태환		

준공검사자 :	시설안전팀	팀장	김 태 환	김태환
	시설안전팀	3급	신 종 철	신종철
신종철	감 사 실	4급	박 수 범	박수범
박수범	재 무 팀	4급	우 재 수	우재수

- 첨부 : 1. 감독조서 1부.
 2. 시공사진 3부.
 3. 준공 정산 방침 1부. 끝.