

기성부분 검사조서






공사명	남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사 (제2차4회 개산급)		
도급자	(주)삼일기업공사, 씨지종합건설(주)		
계약금액	일금 이십일억구천구백칠십삼만이천원정 (₩ 2,199,732,000)		
기성부분금액	일금 구천일백만원정 (₩ 91,000,000)		
계약 (보증시공)	2017. 01. 18.	준공기한	2018. 05. 31.
착공 (보증시공)	2017. 01. 20.	기성일	2018. 02. 09.
검사기간	2018. 02. 09.		
참고	전회까지의 기성부분액 : ₩ 1,369,000,000(62.23%) 금회 기성부분액 : ₩ 91,000,000(4.14%) 계 : ₩ 1,460,000,000(66.37%)		

※ kiscon 확인결과 : 이상없음

별지 설계서 및 도면에 의하여 위와 같이 기성검사를 필하였음

(※ 검사에 따른 단서조건 등 명시)

2018년 02월 09일

구분	분야	소속	직급 및 기술자격 명칭	성명	서명
검사자	토목	(주)동일기술공사	기술지원기술자 토목시공기술사 (9113503003A)	강진문	
	토목	(주)동일기술공사	기술지원기술자 토질및기초기술사 (14103010032W)	이형일	
입회자		(주)동일기술공사	책임건설사업관리기술자 토목시공기술사 (09187010278H)	이영모	
		(주)삼일기업공사	현장대리인 토목산업기사 (79501108820K)	윤태원	
		도시기반시설본부	공사관리관 시설 6급	이한규	

서울특별시 도시기반시설본부 경리관 귀하

첨부 : 공사 기성부분 명세서 1부

공사기성부분검사원(제2차 4회:개산급)

감리원 경유 : 책임건설사업관리기술자 이 영 모

1. 공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리 주변)평탄화공사 - 2차분
2. 위 치 : 남부순환로 매봉초등학교 ~ 오류IC 간
3. 계 약 금 액 : 일금 이십일억구천구백칠십삼만이천원정(W2,199,732,000)
4. 계약년월일 : 2017. 01. 18
5. 착공년월일 : 2017. 01. 20
6. 준 공 기 한 : 2018. 05. 31
7. 현 재 공 정 : 2017. 02. 07 기준 현재 66.37%
8. 첨 부 서 류 : 공사기성부분내역서, 기성부분사진

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 기성 되었음을 확인하오며, 만약 공사의 시공, 감독 및 검사에 관하여 하자가 발견될 때에는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 기성검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2018. 2. .

주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 329
상 호 : 주 식 회 사 삼 일 기 업 공 사
성 명 : 대 표 이 사 박 종 응 (인)



(주) 동일기술공사 대표이사 귀하

기성대가 개산금 신청사유서[2차분 4회]

- 공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리 주변)평탄화공사 - 2차분 4회
- 위 치 : 남부순환로 매봉초등학교 ~ 오류IC 간
- 계 약 일 자 : 2017년 01월 18일
- 계 약 금 액 : 일금 이십일억구천구백칠십삼만이천원정(₩2,199,732,000)
- 공 사 기 간 : 2017. 01. 20. ~ 2018. 05. 31.
- 계 약 자 : (주) 삼일기업공사 외 1개사
- 기성대가신청금액 : 일금 구천일백만원정(₩91,000,000-)

귀 본부와 2017년 01월 18일자로 계약체결하여 추진중인 상기 공사에 대하여 실정보고 승인사항(강재운반비 반영, 오류IC교 가시설변경)의 설계변경으로 인하여 계약금액보다 증감 될 것이 예상되므로 설계변경으로 인한 계약금액조정 신청전에 공사계약일반조건 제 9절5의 규정에 의하여 (2차4회) 기성대가를 개산금으로 신청하오니 국고금 관리법 시행규칙 제72조의 규정에 의한 개산금으로 지급하여 주시기 바랍니다.

2018년 2월 일

주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 329

상 호 : 주 식 회 사 삼 일 기 업 공 사

성 명 : 대 표 이 사 박 증 응



서울특별시 도시기반시설본부 경리관 귀하

기성부분 현황

(2차 제4회 : 개산급)

1. 공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리 주변)평탄화공사(제2차)
2. 도 급 자 : ㈜ 삼일기업공사 대 표 이 사 박 종 웅
3. 도 급 액 : 일금 이십일억구천구백칠십삼만이천원정(₩2,199,732,000)
4. 기성부분금액 전회 기성검사 부분금액 : 일금 일십삼억육천구백만원정(₩1,369,000,000-)
금회 기성검사 부분금액 : 일금 구천일백만원정(₩91,000,000-)
누계 기성검사 부분금액 : 일금 일십사억육천만원정(₩1,460,000,000-)

구분	공 중	도급액	기성고(%)			금회기성금액	비고
			전 회	금 회	계		
(가)	직접비	1,308,187,496	66.67%	4.14%	70.81%	54,141,639	
A	간접노무비	63,568,514	74.25%	4.68%	78.92%	2,974,370	
B	경 비	189,378,324				12,780,880	
1	산재보험료	28,113,513	74.25%	4.68%	78.92%	1,315,431	
2	고용보험료	6,584,480	74.25%	4.68%	78.92%	308,088	
3	국민건강보험료	11,496,433	2.33%		2.33%	-	
4	국민연금보험료	16,838,893	5.01%		5.01%	-	
5	퇴직공제부금비	15,553,998	6.21%		6.21%	-	
6	노인장기요양보험료	753,016	2.33%		2.33%	-	
7	산업안전보건관리비	22,285,959	66.94%	3.92%	70.86%	872,894	
8	기타경비	70,614,777	67.33%	3.96%	71.29%	2,794,467	
9	건설하도급대금지급보증	-				-	
10	건설기계대여대금지급보	5,363,568				-	
11	환경보전비	11,773,687	1.32%	63.62%	64.94%	7,490,000	
C	일반관리비	76,651,695	64.68%	4.48%	69.16%	3,431,938	
d	이윤	127,204,690	67.90%	5.18%	73.08%	6,591,795	
(나)	간접비	456,803,223				25,778,983	
	제경비 제외공종	147,097,645	30.51%	1.91%	32.42%	2,806,651	
	제1회 물가변동금액	42,207,000	62.27%		62.27%	-	
	제2회 물가변동금액	42,701,000	62.27%		62.27%	-	
	모범운전자 교통요원	2,760,000	37.68%		37.68%	-	
	공급가액	1,999,756,364	62.23%	4.14%	66.37%	82,727,273	
	부가가치세	199,975,636	62.23%	4.14%	66.37%	8,272,727	
	도급공사비	2,199,732,000	62.23%	4.14%	66.37%	91,000,000	
	청구금액					91,000,000	

■ 공사 주요현황(2차분 4회 : 개산급)

□ 공사명 : 남부순환로(개봉1동사거리 주변)평탄화공사(2차공사)

금액 : 단위(천원)

공 종	공사구간	단 위	기성신청현황				비고	
			금회 기성 신청액 [2차4회 기성]		누 계			
			수 량	금 액	수 량	금 액		
1. 토공	기존구조물철거	좌우측 측도구간 종배수관 및 기존아스팔트포장 깨기	m3	-	-	1,101	37,169	
	흙깍기 및 운반	오류IC교 구내 및 사토운반	m3	-	-	3,322	6,173	
2. 배수공	구조물터파기 및 되메우기	본선 측도부 종배수관	m3	-	-	5,020	35,160	
	맨홀공	본선 측도부	개소	-	-	16	19,708	
	우수관로공	본선 측도부	m	-	-	657	81,180	
2. 구조물공	오류IC교	토공(터파기)	m3	470	848	6,000	6,916	
		합성라멘콘크리트거더교 제작	주	-	-	3.5	281,674	
	옹벽공	본선부 RC옹벽	m	-	-	20	44,006	
		공용주차장 스톤블록	m	-	-	-	8,983	
	가시설	H-PILE천공 및 흙되메우기	m	-	-	-	-	
		H-PILE천공 후 함타 및 두부정리	본	-	-	44	1,914	
		띠장 설치(앵커용)	m	70	1,466	588	12,316	
		보결이 설치(앵커용)	개소	20	215	306	3,288	
		어스양카설치(각종)	공	21	37,563	180	206,079	
		토류판 설치	M2	-	-	435	28,933	
		강재사용료	ton	-	-	158	44,119	
3. 교통안전시설공	공사중 교통안전시설	안전웬스 외	식	1	-	1	8,387	
		교통정리원	인	-	-	169	14,044	
4. 부대공	가설사무실	참고 및 시험실	개월	-	-	5	1,105	
	세론세차시설	오류IC A1	EA	-	-	0.5	4,721	
	폐기물상차	페콘크리트 및 페아스콘	ton	-	-	4,692	6,176	
5. 제경비제외	현장사무실		개월	-	-	5	9,527	
기성부분내역					91,000	1,460,000		
개산급부분내역								
청구내역			천원		91,000	1,460,000		

기 성 사 진 대 지

사 진 대 지

공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사



공 종		일 자	2018.02.09	위 치	건설사업단 사무실
내 용	제 2차 4회 기성검사				



공 종		일 자	2018.02.09	위 치	건설사업단 사무실
내 용	제 2차 4회 기성검사				

사 진 대 지

공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사



공 종	가시설공	일 자	2018.02.09	위 치	오류IC
내 용	제 2차 4회 기성검사				



공 종	가시설공	일 자	2018.02.09	위 치	오류IC
내 용	제 2차 4회 기성검사				

사 진 대 지

공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사



공 종	가시설공	일 자	2018.02.09	위 치	오류IC
내 용	제 2차 4회 기성검사				



공 종	가시설공	일 자	2018.02.09	위 치	오류IC
내 용	제 2차 4회 기성검사				

사 진 대 지

공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사



공 종	가시설공	일 자	2018.02.09	위 치	오류IC
내 용	제 2차 4회 기성검사				



공 종	가시설공	일 자	2018.02.09	위 치	오류IC
내 용	제 2차 4회 기성검사				