


물 품 검 사 (수) 조 서

계 약 건 명	광복교~안양교 도로확장공사_레미콘			
납 품 자	상 호	서울경인레미콘공업(협)	성 명	배조웅
계 약 금 액	금 43,647,450 원 (금사천삼백육십사만칠천사백오십원)			
금 회 납 품 액	금 2,131,560 원 (금이백일십삼만일천오백육십원)			
계약체결년월일	2017년 03월 06일			
납 품 기 한	2018년 12월 31일			
납 품 년 월 일	2018년 02월 12일			
검사(수)년월일	2018년 02월 12일			
검사(수) 장 소	광복교~안양교 도로확장공사현장			
검 수 자 의 견 ※4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가? 예(<input type="radio"/>), 아니오(<input type="radio"/>) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(<input type="radio"/>), 아니오(<input type="radio"/>) ③ 특히 등 특수기능은 있는가 예(<input type="radio"/>), 해당없음(<input type="radio"/>) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예(<input type="radio"/>), 해당없음(<input type="radio"/>)			
물품관리시스템 등록대상구분	비대상 (<input type="radio"/>), 대상 (등록 <input type="radio"/> , 미등록 <input type="radio"/>)			물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음				물 품 출 납 원
2018년 02 월 19일				분임물품 출 납 원
검수자 광복교~안양교 도로확장공사 직급 책임건설사업관리기술자 성명 김 구 환 (인)				
입회자 광복교~안양교 도로확장공사 직급 현장대리인 성명 오 준 호 (인)				

주요자재 검사 및 수불부

품 명 : 레이콘

설계량	단위	규격	반입일	반입량	합격량		불합격		출고일	출고량	잔량	검수자	서명	
					금회 누계	불합격량	사유							
2667.91	m ³	25-24-150	2017 11.18	54	54 951	-	-	2017 11.18	54	0	이수원 홍남표	양 홍		
			11.23	42	42 993	-	-	11.23	42	0	이수원 홍남표	양 홍		
			12.05	42	42 1035	-	-	12.05	42	0	이수원 홍남표	양 홍		
			12.08	18	18 1053	-	-	12.08	18	0	이수원 홍남표	양 홍		
			12.15	90	90 1143	-	-	12.15	90	0	이수원 홍남표	양 홍		
			12.20	64	64 1207	-	-	12.20	64	0	이수원 홍남표	양 홍		
			12.27	5	5 1212	-	-	12.27	5	0	이수원 홍남표	양 홍		
			2018 1.17	114	114 1326	-	-	2018 1.17	114	0	이수원 홍남표	양 홍		
			1.18	47	47 1373	-	-	1.18	47	0	이수원 홍남표	양 홍		
			1.22	18	18 1391	-	-	1.22	18	0	이수원 홍남표	양 홍		
			1.31	41	41 1432	-	-	1.31	41	0	이수원 홍남표	양 홍		

A, B호
아주 31m

현장 납품사진

지시번호 : 22-17-3-32439-00

수요기관 : 서울특별시 도시기반시설본부

공사명 : 광복교~안양교 도로확장공사

2018.01.17

2018.01.17

