

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[서부간선지하도로 민간투자사업건설공사(2공구)]

- 점검일시 : 2018.07.17 (화)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 한종수, 최영준

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 개착구간 폐기물 임시 저장소 주변에 안전난간이 설치되어 있으나, 일부 미설치 구간으로 근로자 출입시 추락 및 전도 등의 안전사고 위험이 있으니 근로자 출입을 전면 통제할 수 있도록 안전난간을 보완하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)</p>		2018.07.19	
		- 안전난간 일부 미설치 구간 추가연장 설치 완료	
<p>○ 낙하·비래 재해 예방</p> <p>- 개착구간 하수관 작업 예정구간 상부 복공구간에 소규모 자재가 방치되어 있어 하부 작업장으로 자재 낙하우려가 있으니 보완 및 조치하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)</p>		2018.07.19	
		- 상부 복공구간 낙하물 방지망 설치 완료	

<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 소화기가 설치된 곳에는 작업자 접근이 용이하도록 지장물을 제거하기 바라며, 일부 소화기는 접근통로가 미설치되어 있으니 통로를 설치하여 접근이 용이하도록 조치하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)</p>		<p>2018.07.19</p> <p>- 소화기 주변 배수로 위치는 배수관 설치 후 되메우기하여 근로자 통로 확보</p>	
<p>○ 건설기계 안전</p> <p>- 작업을 끝내고 운전석을 이탈하는 경우에는 시동키를 운전대에서 분리시키도록 교육하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제99조(운전 위치 이탈시의 조치)</p>		<p>2018.07.19</p> <p>- 점보드릴 장비 잠금장치 완료 및 장비 운전원 특별교육 실시</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 터널내 설치한 임시전압기(6.6KV)는 근로자 접근방지 및 식별이 용이하도록 펜스 설치 등 관리상태가 양호하나, 터널내 트럭 등 중차량이 통행하는 점을 감안하여 차량충돌 방호설비(포스트 설치 및 변압기 설치높이 조절 등)설치를 검토하기 바람.</p>		<p>2018.07.19</p> <p>- 임시전압기 하부 다이크 설치 범위를 확장하여 차량충돌 방지 조치 완료</p>	