

' 18년 7월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(도시철도사업부)

□ 안전점검의 날 현장점검 실시

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계		17	18	18
1	2018.07.24	신림선 도시철도 민간투자사업 1공구	4	5	5
2	2018.07.24	신림선 도시철도 민간투자사업 2공구	9	9	9
3	2018.07.24	신림선 경전철 민간투자사업 3공구	4	4	4





□ 점검 및 조치결과

연번	위 치	점검내용	조치결과	비고
1	102E 환기구	E/A 제원표(9단) 설치 및 관리바람(기설치된 제원표는 시인성 확보 등 정비,보완 바람)	E/A 제원표 설치	
2	103 정거장	본체구간 지하 작업장 횡방향 지하 지장물(한전케이블, ∅100 X 2열) 보호 조치하기 바람	횡방향 지하지장물(한전케이블) 보호 조치	
3	103 정거장	본체구간 지하 작업장 대형 상수관(D:1,650mm) 맨홀 주변 청결 상태 유지바람(천막 제거 등)	상수관 맨홀 주변 천막 제거 및 정리 실시	
4	104 정거장	파일 천공 및 근입 작업시 발생하는 잔토에 대해 외부 반출 조치 바람	현장내 잔토 반출 조치	
5	104 정거장	줄파기 구간은 비산 먼지가 발생되고 있으므로 부직포 덮개 설치 등 조치 바람	부직포 덮개 설치 및 살수 조치	

연번	위 치	점검내용	조치결과	비고
6	선지보 1구간	복구사면 살수 등 비산먼지 방지대책 필요	복구사면 비산먼지망 설치 완료	
7	개착 2구간	4단 띠장보결이 손상부 회복필요	4단 띠장보결이 손상부 복원완료	
8	차량기지	입출고선 교차부(삐기모양) 굴착 진행시 단계마다 토압등 관리필요	입·출고선 교차부(삐기모양)에 계측기를 설치하여 굴착 진행에 따른 토압변화등을 관리하고 있음.	
9	106정거장, 108정거장	작업장 내에 지장물 도면과 비상연락망을 부착 요망	작업장 내 지장물 도면, 비상연락망 부착완료	
10	106정거장, 108정거장	산소,LPG 운반기구에 차양막 설치요망	산소,LPG 운반기구에 차양막 설치완료	
11	108S 환기구	폐수처리시설에 MSDS 자료 부착요망	폐수처리시설 내 MSDS 자료 부착완료	
12	108 정거장	소화기 점검요망	소화기 점검실시완료	
13	108 정거장	근로자(굴삭기 운전자) 안전화 미착용	근로자(천공기 운전자) 착용 교육 및 착용 상태 확인	
14	108 정거장	굴삭기 버켓 이탈방지핀 체결요망	굴삭기 버켓 이탈방지핀 체결완료	
15	110E환기구	종점 터널 보행로에 자재가 적치되어 통행곤란 제거조치	종점 터널 보행로에 적치된 자재 제거 조치 완료 통행 원활함	
16	111정거장	시점 터널 보행로 요철 정비 및 가설전선 벽체에 고정조치 바람	시점 터널 보행로 요철 정비 및 가설전선 벽체에 고정조치 완료	
17	109정거장	천공기 콤프레샤 유압호스 훼손 우려 보호 조치	천공기 콤프레샤 유압호스 정리 조치 완료	
18	109정거장	폐기물, 폐자재 정리 및 반출요	폐기물, 폐자재 반출 조치완료	

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1-1	신림선도시철도 민간투자사업(1공구)			
		102E환기구 E/A 제원표(9단) 설치 바람	E/A 제원표 설치	
1-2	신림선도시철도 민간투자사업(1공구)			
		102E 환기구 기설치된 제원표는 시인성 확보 등 정비 보완 바람	형광 반사 제원표로 재설치	
2	신림선도시철도 민간투자사업(1공구)			
		103정거장 횡방향 지하지장물(한전케이블) 보호 조치 바람	횡방향 지하지장물(한전케이블) 보호 조치	
3	신림선도시철도 민간투자사업(1공구)			
		103정거장 대형 상수관 맨홀 주변 청결 상태 유지 바람(천막 제거 등)	상수관 맨홀 주변 천막 제거 및 정리 실시	
4	신림선도시철도 민간투자사업(1공구)			
		104정거장 파일 천공 및 근입시 발생되는 잔토는 외부 반출 조치 바람	현장내 잔토 반출 조치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
5	신림선도시철도 민간투자사업(1공구)			
		104정거장 줄파기 구간 비산먼지 발생되므로 부직포 덮개 설치 바람	부직포 덮개 설치 및 살수 조치	
6	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		선지보 1구간 복구시면 살수 등 비산먼지 방지대책 필요	선지보 1구간 복구시면 비산먼지망 설치 완료	
7	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		개착 2구간 4단 따장보결이 손상부 회복필요	개착 2구간 4단 따장보결이 손상부 복원완료	
8	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		입·출고선 교차부(싸기모양) 굴착 진행시 단커마다 토압등 관리필요	입·출고선 교차부(싸기모양)에 계측기를 설치하여 굴착 진행에 따른 토압변화등을 관리하고 있음.	
9	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		106정거장, 108정거장 작업장 내에 지장물 도면과 비상연락망을 부착 요망	106정거장, 108정거장 작업장 내 지장물 도면, 비상연락망 부착완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
10	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		106정거장, 108정거장 산소,LPG 운반키구에 차양막 설치요망	산소,LPG 운반키구에 차양막 설치완료	
11	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		108S 환기구 폐수처리시설에 MSDS 자료 부착요망	폐수처리시설 내 MSDS 자료 부착완료	
12	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		108 정거장 소화기 점검요망	소화기 점검실시완료	
13	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		108 정거장 근로자(천공기 운전자) 안전화 미착용	근로자(천공기 운전자) 착용 교육 및 착용 상태 확인	
14	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		108 정거장 굴삭기 버킷 이탈방지핀 체결요망	굴삭기 버킷 이탈방지핀 체결완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
15	신림선도시철도 민간투자사업(3공구)			
		110E환기구 종점 터널 보행로에 자재가 적치되어 통행곤란 제거 조치	종점 터널 보행로에 적치된 자재 제거조치 통행 원활	
16	신림선도시철도 민간투자사업(3공구)			
		111정거장 시점 터널 보행로 요 철 정비 및 가설전선 벽체에 고 정조치 바람	터널 보행로 요철 정비 및 가설전선 벽체에 고정 조치 완료	
17	신림선도시철도 민간투자사업(3공구)			
		109정거장 천공기 콤프레사 유 압호스 훼손 우려 보호 조치	천공기 콤프레사 유압호스 정리 조치 완료	
18	신림선도시철도 민간투자사업(3공구)			
		109정거장 폐기물, 폐자재 정리 및 반출	폐기물, 폐자재 반출 완료	