

공사준공기한연기원(제20조관련)

1. 공 사 명 : 안국역 테마역사 조성 전기공사
2. 계 약 금 액 : 금185,908,790원
3. 계 약 년 월 일 : 2018년 5월 4일
4. 착 공 년 월 일 : 2018년 5월 10일
5. 당초 준공기한 : 2018년 7월 28일
6. 변경 준공기한 : 2018년 8월 17일
7. 연 기 사 유 : 불임 참조
8. 첨 부 : 1. 공사 준공기한 연기 사유서 1부.
2. 예정공정표(변경 전, 후) 1부.

위와 같이 승인하여 주시기 바랍니다.

2018년 7월 26 일

도급자 주 소 : 서울시 동대문구 장한로2길 52

상 호 : 다남전기(주)

대표자 : 이 병 근



서울교통공사 사장 귀하

공사 준공기한 연기 사유서

1. 준공기한 연기 사유

○ 테마공간 곡면벽체 콘센트 선정이 지연되어 콘센트 설치 지연

2. 준공기한 연기 일수

○ 8월 2일 기획관회의시 콘센트 선정됨을 감안하여 준공기한 20일 연장

3. 변경 계약기간

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	'18.05.04~'18.07.28	'18.05.04~'18.08.17	20일 연장

2018년 7월 26일

계약상대자

주 소 : 서울특별시 동대문구 장한로2길 52

상 호 : 다남전기(주)

대표자 : 이병근



서울교통공사 사장 귀하

안국역 테마역사 조성 전기공사(변경전)

공 사 명 : 안국역 테마역사 조성 전기공사

공 사 기 간 : 2018. 05. 10 ~ 2018. 07. 28

도 급 자 : 다남전기(주) 대표 이 병 근



발주부서 확인	
소 속	홍보실
직 명	과 장
성 명	안 용 기

공 정 분 류	단 위	수 량	보 할 (%)	2018년																		보 할 (%)			
				5월					6월					7월											
				10	14	18	22	26	30	2	6	10	14	18	22	26	30	4	8	12	16		20	24	28
현장조시 및 자재준비	식	1		현장조시/지재준비																		100.00%			
지하2층 열거공사	식	1	9.00%	기존 열거구 철거																		91.00%			
지하2층 가설분전반 건설공사	식	1	11.00%	가설분전반 건설공사																		80.00%			
지하2층 전등공사	식	1	21.00%	지하2층 전등 배관 배선																		59.00%			
지하2층 가설전등공사	식	1	7.00%	가설전등 신설																		52.00%			
지하2층 전열공사	식	1	23.00%	지하2층 전열 배관 배선																		29.00%			
안내표지판 및 캐노피전원공급공사	식	1	27.00%	안내표지판 및 캐노피 배관 배선																		2.00%			
현장 정리 및 준공	식	1	2.00%	사도선 및 현신선리																		0.00%			
																						0.00%			
																						0.00%			
합 계 (%)			100.00%	0.00	2.75	6.63	3.98	5.38	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	4.47	8.97	8.97	8.09	5.00	6.00	6.88	4.47	4.84	3.75	1.22
합 계 누계 (%)				0.00	2.75	9.38	13.35	18.83	22.22	25.81	29.40	32.99	36.58	41.05	50.01	58.98	67.07	73.97	79.07	85.94	90.41	95.25	99.00	100.00	

안국역 테마역사 조성 전기공사(변경후)

공 사 명 : 안국역 테마역사 조성 전기공사

공 사 기 간 : 2018. 05. 10 ~ 2018. 07. 17

도 급 자 : 다남전기(주) 대표 이 병



발주부서 확인	
소 속	홍보실
직 명	과 장
성 명	안 용 기 (인)

공 정 분 류	단 위	수 량	보 합 (%)	2018년																												부 일 (%)
				5월							6월							7월							8월							
				10	14	18	22	26	30	2	6	10	14	18	22	26	30	4	8	12	16	20	24	28	1	5	9	13	17			
현장조사 및 지재준비	식	1		현장조사/지재준비																												
지하2층 철거공사	식	1	9.00%	기존 등기구 철거																												100.00%
지하2층 기설분전반 간선공사	식	1	11.00%	기설분전반 간선공사														분전반 및 간선철거							91.00%							
지하2층 전등공사	식	1	21.00%	지하2층 전등 배관 배선																												80.00%
지하2층 기설전등공사	식	1	7.00%	기설전등 신설							기설 전등 신설							기설 전등 철거							59.00%							
지하2층 전열공사	식	1	23.00%	지하2층 전열 배관 배선																												52.00%
안내표지판 및 케노피전열공급공사	식	1	27.00%	안내표지판 및 케노피 배관 배선																												29.00%
현장 정리 및 준공	식	1	2.00%																									시공권 및 현장정리				2.00%
																																0.00%
																																0.00%
총 계 (%)			100.00%	0.00	2.75	6.63	3.88	5.38	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	4.02	8.52	8.52	7.64	6.00	6.00	6.96	2.38	2.75	2.75	1.64	1.64	1.64	1.34	2.64	1.00			
총 계 누계 (%)				0.00	2.75	9.38	13.25	18.63	21.77	24.91	28.05	31.20	34.34	38.36	46.88	55.39	63.04	69.04	75.04	81.91	84.29	87.04	89.79	91.43	93.07	94.71	96.35	99.00	100.00			