

2차공사 예비준공검사 결과

① 공사현황

- 1) 공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리)평탄화공사(2차공사)
- 2) 계약금액 : 2,199,732,000원정
- 3) 착수년월일 : 2017년 01월 20일
- 4) 준공예정일 : 2018년 08월 31일
- 5) 도 급 사 : (주)삼일기업공사와 1개사

② 검사현황

- 1) 2차공사 현재 공정율 : 94.33% (총차 : 26.17%) 2018년 07월 20일 현재
- 2) 2차공사 미시공 사항

공종	구분	단위	전체분	완료분	미시공분	조 치 계 획	비고
			수량	수량	수량		
토 공	사토운반	m ³	3,000	1,421	1,579	당초 계약대비 차수이월 예정인 L형측구, 강관파일설치, 사토운반 및 포장깨기 공사비를 금번 실 정보고 승인사항인 오류IC 기존 구조물철거, 계측기 추가설치, 강재운반비등을 반영하여 설계 변경(차수내역 변경)시행하여 2차공사를 적기 준공 예정임.	
	포장깨기	m ²	994	446	548		
배수공	L형측구	m	1,754	268	1,486		
구조물 철거공	기존교대 (A1,A2)철거	m ²	415	0	415		
오류IC교	강관파일설치	m	873	0	873		
옹벽공	스톤블럭	m ²	46	46	0		
포장공	기층	m ²	2,515	2,515	0		
교통안전 시설공	교통신호수	인	319	303	16		
부대공	폐기물상차	TON	8,392	4,692	3,700		
제경비제외	가설교량계측비	월	12	11	1		
도급비		백만원	2,200	2,075	125		

3) 서류사항

검사 항목	검사 결과	조치계획	비 고
1. 품질시험 · 검사성과표	시험의뢰대장에 결과기록 관리 양호	적 정	
2. 시험기구비치 현황 (검교정 상태 포함)	검교정 관리대장 정리 양호	적 정	
3. 관급(주요)자재 수불부	수불부대장 정리 양호	적 정	
4. 시공후 매몰된 부분 내역	매몰관리대장 작성 양호	적 정	
5. 안전관리비 사용내역서	안전관리비 사용내역기록 양호	적 정	
6. 각종 보험료 납부내역	보험료별 납부내역기록 양호	적 정	
7. 검측대장	검측대장 기록관리 양호	적 정	

4) 기타 지적사항

NO	지적사항	조치결과(계획)	비 고
1	· 교양 A1, A2 구간 흙막이가시선 라/A 전수조사 수행하여, 강선용접 구간이 발생하면 재간장을 즉시 수행하기 바람.		
2	· 강관 안쪽(A1, A2) 자반시 진동계 의한 라/A 안정성계 문제가 발생하지 않도록 계속 관리를 철저히 수행하기 바람		
3	· 역측 A1, A2 구간용 요면이 발생된 승리지 자형에 맞게 처리 바람		
계			

3] 감사의견

- 2차공사는 준공일이 2018년 8월 31일로 현재 시점부~개봉1동사거리구간 보차도경계 석 및 도로경계석과 오류IC교 기존교대(A1, A2) 철거공사를 시행중에 있으며, 개봉푸르지오아파트 주민들의 민원으로 개봉1동사거리~오류IC구간 공사중지 중 이며,
- 현재 공사 진행상태와 실정보고 승인사항을 반영한 차수공사 이월 설계변경을 시행 하면 2차공사 적기 준공에 문제가 없을 것으로 판단되나, 공사장 주변이 상가 및 주거지역으로 생활불편등에 의한 민원으로 공정차질이 발생 될수 있으니 준공전까지 공사관리를 철저히 하여 적기준공에 만전을 기하기 바람.

2018년 7월 24일

감 사 자 : 공 사 관 리 관 (인)

공 사 관 리 관 (인)

입 회 자 : 기술지원기술자

이형안 이형안

기술지원기술자

고광석 고광석

책임건설사업관리기술자 이영근 이영근

현 장 대 리 인

문태원 문태원