


# 해빙기 안전관리 추진실적 보고

## □ 안전점검 추진실적

연번	일시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 개	154	50	50
1	'19.03.18	월드컵대교 건설공사	7	3	3
2	'19.03.12	서부간선지하도로 민간투자사업 건설공사(1공구)	9	2	2
3	'19.03.14	서부간선 지하도로 민간투자사업 건설공사 2공구	6	3	3
4	19.03.14	밤고개로 확장공사	6	2	2
5	19.03.14	울곡로 창경궁 앞 도로구조 개선공사	6	2	2
6	19.03.15.	남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화 공사	5	2	2
7	'19.03.19	신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)	8	1	1
8	'19.03.12	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	7	2	2
9	'19.03.19	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사	4	2	2
10	'19.03.14	성산대교 남단 성능개선공사	8	1	1
11	'19.03.14	성산대교 북단 성능개선공사	8	1	1
12	19.03.13.	동부간선도로 확장공사(1공구)	8	2	2
13	19.03.13.	동부간선도로 확장공사(2공구)	8	2	2
14	19.03.13.	동부간선도로 확장공사(3공구)	8	4	4
15	19.03.12.	천호대로(광나루역) 확장공사	6	2	2
16	19.03.18.	올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사	4	2	2
17	19.03.13.	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사	4	2	2
18	19.03.15.	장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사	5	2	2
19	19.03.15	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사	8	3	3
20	19.03.13	강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사	8	2	2
21	19.03.15	광복교~안양교 도로확장공사	6	4	4
22	19.03.18	구로고가 철거공사	5	2	2
23	19.03.15	노들섬 특화공간 조성 토목공사	10	2	2


□ 점검 및 조치결과

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	월드컵대교 건설공사	 <p>북단IC 연결로 접합부 볼팅 작업 시 안전벨트 미체결</p>	 <p>안전벨트 체결 완료</p>	
		 <p>남단 1구역 사면 보양 미실시로 인한 사면 유실</p>	 <p>법면 보양 조치 완료</p>	
		 <p>해빙기 지반 연약화시 장비 아우트리거 확장 불량에 따른 전도</p>	 <p>아우트리거 완전 확장 완료</p>	
2	서부간선지하도로 민간투자사업 건설공사(1공구)	 <p>공기정화시설#1 작업장내 배수구 주변 정리정돈하여 배수가 원활하게 되도록 조치 요망</p>	 <p>배수구 주변 정리정돈 및 토사 제거 조치 완료</p>	
		 <p>개착 2구간(STA.0+320~0+540) 굴착사면 토류판 설치 전 토사 유출방지 조치(천막 설치) 요망</p>	 <p>천막 설치하여 임시 조치하였으며, 굴착 후 토류판 설치 진행 예정 (개착 2구간)</p>	


연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
3	서부간선지하도로 민간투자사업 건설공사(2공구)			
		<p>개착 복공설치구간 옆 서부샛길 기존포장 균열 및 파손부 보수 요망</p>	<p>개착 복공설치구간 옆 서부샛길 기 존포장 파손부 재포장 완료</p>	
				
		<p>기존육교 미철거중인 교대부 사면 유실 보호 조치 요망</p>	<p>천막 설치하여 사면 유실 보호 완료</p>	
				
		<p>개착 복공설치구간 옆 서부샛길 기존포장 균열 및 파손부 보수조치</p>	<p>천막 설치하여 사면 유실 보호 완료</p>	
				
		<p>개착 복공설치구간 옆 서부샛길 기존포장 균열 및 파손부 보수 요망</p>	<p>개착 복공설치구간 옆 서부샛길 기 존포장 파손부 재포장 완료</p>	
				
<p>기존육교 미철거중인 교대부 사면 유실 보호 조치 요망</p>	<p>천막 설치하여 사면 유실 보호 완료</p>			
				
<p>개착 복공설치구간 옆 서부샛길 기존포장 균열 및 파손부 보수조치</p>	<p>천막 설치하여 사면 유실 보호 완료</p>			

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
4	밤고개로확장공사			
		1구간 우측 배수로 없음	침사지 및 배수로 설치 완료	
				
		1구간 우측 배수로 없음	침사지 및 배수로 설치 완료	
5	율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사			
		1차 가시설 상부 배수로 내 청소 상태 미흡	배수로 이물질 제거 및 배수로 확보 완료	
				
		안전난간 설치상태 미흡 (낙하방지 보강 필요)	낙하방지망으로 안전난간 보강 조치 완료	
6	남부순환로(개봉1 동사거리 주변)평탄화공사			
		A1가교사면 천막보양 설치지시	A1가교사면 천막보양 설치완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
6	남부순환로(개봉1동사거리 주변)평탄화공사			
		A1법면 배수로 정비 보완지시	A1법면 배수로 정비실시	
7	신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)			
		점검사진전경	점검사진전경	
				
		점검사진전경	점검사진전경	
				
		해빙기 안전관리교육 및 홍보	해빙기 안전관리교육 및 홍보	
				
띠장 상부 잔재물 적치	띠장 상부 잔재물 제거완료			

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
8	신림~봉천터널 도로건설공사 (2공구)			
		카리프트에 차량유도원 배치 요함	카리프트에 차량유도원 배치 완료	
				
		분전함 충전부 보호조치 요함	분전함 충전부 보호조치 완료	
9	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사			
		법면 보호 천막 설치 미흡	법면 보호 천막 보양 재설치	
				
		굴삭기 사이드미러 미부착	굴삭기 사이드미러 부착	
10	성산대교 남단 성능개선공사			
		야적장 #3 법면보양천막 보완요	야적장 #3 법면보양천막 보완	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
10	성산대교 남단 성능개선공사			
		기술지원감리원등 합동점검	기술지원감리원등 합동점검	
11	성산대교 북단 성능개선공사			
		성토부 법면 사면보호 불량	성토부 법면 사면보호 조치완료	
				
		기술지원감리원등 합동점검	기술지원감리원등 합동점검	
12	동부간선도로 확장공사(1공구)			
		본선 중랑천변 터파기 토사 방치	본선 중랑천변 토사 정리 완료	
				
		녹천마을 진입도로 기존배수로 정비불량	녹천마을 진입도로 기존배수로 정비완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
13	동부간선도로 확장공사 (2공구)			
				
14	동부간선도로 확장공사(3공구)			
		토사에 대한 비산먼지 방지 조치	토사야적물에 분진망 설치	
				
		폐기물 임시보관 적정 조치	폐기물 임시보관 표식 및 분진망 정리	
				
		추락방지시설 설치 필요	추락방지시설 설치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
15	천호대로(광나루역) 확장공사			
		E/V와 비계사이 안전망 설치 필요	E/V와 비계사이 안전망 설치 완료	
				전선 피복 손상우려
16	올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사			
		사면 상단부 자재 전도 위험	자재 반출 조치	
				사면 하부 작업 필요
17	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사			
		작업장 진입 경사로 해빙기로 인한 인원 미끄러짐 발생 우려	경사로 설치 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
17	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사			
		우천 시 우수침투로 인한 붕괴 우려	천막 설치 완료	
18	장지지하차도~ 동부간선도로간 연결로 설치공사			
		자재정리 불량	전선관 이동 조치 완료	
				
		하천변 자재적치 불량	자재 정리 및 주변 정리 완료	
19	강남순환 도시고속도로 (4공구) 건설공사			
		슬라브 상부 토공정리 상태불량	슬라브 상부 토공정리 완료	
				
		시스템 동바리 하부 받침목 설치상태 불량	시스템 동바리 하부 받침목 일체화 완료	

19	강남순환 도시고속도로 (4공구) 건설공사			토류판 철거 작업중 자재낙하위험	토류판 철거 완료
20	강남순환 도시고속도로 (8공구) 건설공사			산소, LPG 전도방지 고정 불량	전도방지용 체인 즉시 체결
				자재 반입구 하부 근로자 접근 금지 조치 미흡	자재 반입구 하부 접근금지 구획 설정 완료
21	광복교~안양교 도로확장공사			안양교 PC방호벽 해체로 인한 추락위험	안전지주 및 안전난간대 설치완료
				안양교 천공부위 발빠짐위험	안양교 천공 개구부 발빠짐 예방을 위한 합판덮개 설치

21	광복교~안양교 도로확장공사		
		상수도 도달구 굴착구간은 조속히 잔여공종 완료후 되메우기 요망	상수도 도달구 굴착구간 되메우 기 완료
			
		목감로 진입부 원형수로관 자재 적재로 차량 진출입시 충돌위험	원형수로관 자재 적재주위 시인 성 확보를 위한 라바콘 설치완료
22	구로고가 철거공사		
		시점부 분전함 시건장치하여 관리 요망	시점부 분전함 시건장치 완료
			
		고압살수기 회전체부분 보호커 버 미부착	고압살수기 회전체부분 보호커 버 부착 완료
23	노들섬특화공간 조성 토목공사		
		터파기 사면 붕괴위험	흙막이 설치 및 되메우기 완료

23	노들섬특화공간 조성 토목공사			
		<p>흙막이 상단 추락위험</p>	<p>출입금지 및 난간대 설치</p>	