

해빙기 안전관리 추진실적 보고









□ 안전점검 추진실적

연번	일시	대상공사장	참여인원(명)	지적건수(건)	조치건수(건)
	계	총 계	42	25	25
1	2019.3.20.	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(1공구)	5	3	3
2	2019.3.07. 2019.3.12.	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)	20	6	6
3	2019.3.19.	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)	6	6	6
4	2019.3.20.	별내선(8호선연장) 1공구 건설공사	5	3	3
5	2019.3.19.	별내선(8호선연장) 2공구 건설공사	6	7	7

□ 점검 및 조치결과






연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(1공구)	 어스앵커 시공구간 인장력 이상 유무 확인 점검 요청	 어스앵커 인장력 이상유무 점검 실시(이상없음)	
2	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(1공구)	 103정거장 굴착단부(임시집 수정) 안전난간대 설치 요청	 안전난간대 설치 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
3	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(1공구)		현재 흠막이 가시설 설치상태 및 계측기는 이상없으며 향후에도 이상유무를 철저히 점검하고 확인하겠습니다	
		흠막이벽 배면 침진상태, 가시 설치보재 변형여부, 강재토류관 배면 충전상태 등을 상시점검하고 계측치 분석 등을 통하여 지속적으로 안전관리 하기바람		
4	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)			
		107정거장 복공터 단차 발생	단차부 아스콘 덧씌우기 시행	
5	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)			
		차량기지 빗물받이 청소미흡	빗물받이 청소완료	
6	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)			
		105정거장 분전반 전선정리 미흡	분전반 전선정리 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
7	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)			
		차량기지 배수로 청소 불량	배수로 청소완료	
8	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)			
		차량기지 폐기물 적취 불량	폐기물 반출 완료	
9	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)			
		개착구간 목재토류판과 강제 토류판 경계부 토사 유출 우려	토류판 배면채움 토사 우천시 침하방지를 위한 비닐덮개설치	
10	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)			
		정거장 배수로 정비 미비	좌측으로 배수로 정비 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
11	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)			
		터널 배수로 정비 미비	좌측 배수로 정비 완료	
12	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)			
		도시가스 저장물 매달기 받침목 미흡	매달기 받침목 추가 보강 완료	
13	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)			
		범면 소단 정리 미흡	범면 소단 정리 완료	
14	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)			
		범면 소단 정리 미흡	범면 소단 정리 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
15	신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)			
		터널 배수로 정비 미비	우측 배수로 정비 완료	
16	별내선(8호선연장) 1공구 건설공사			
		수방자재 중 마대 부족분(200개)추가 구매하여 비치 요망	마대 부족분 추가 비치 완료	
17	별내선(8호선연장) 1공구 건설공사			
		2구간 굴착사면 보호조치 미흡	시멘트 보강조치후 천막으로 보호조치	
18	별내선(8호선연장) 1공구 건설공사			
		본선 1-2구간 공사용 가도 배수구배 확보 요망	배수구배 확보를 위해 지반 평탄화 작업 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
19	별내선(8호선연장) 2공구 건설공사			
		옹벽 최하단 배수공 막힘	배수공 막힘 현상 개선 완료	
20	별내선(8호선연장) 2공구 건설공사			
		우기시 지속적인 관찰 및 관리로 안전확보 필요	우기시 사면 및 배수로 관리 철저히 하겠음	
21	별내선(8호선연장) 2공구 건설공사			
		환기구 배면 지속적인 관찰과 계측관리 철저 필요	옹벽부 사면 관찰과 계측관리 철저히 하겠음	
22	별내선(8호선연장) 2공구 건설공사			
		환기구 1번 뒷면 사면관리 철저(계측 등) 필요	환기구 1번 뒷면 사면 및 계측 관리 철저히 하겠음	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
23	별내선(8호선연장) 2공구 건설공사			
		환기구 1번 옹벽 배수파이프 주변정리 철저	옹벽부 배수파이프 주변정리 철저히 하겠음	
24	별내선(8호선연장) 2공구 건설공사			
		환기구2번 배수변 주변 침하 부분 되메우기 부족	배수변 주변 침하부분 되메우기 완료	
25	별내선(8호선연장) 2공구 건설공사			
		공사장 주변 배수관리 정비 요망	배수변 정비 완료	