

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사(장기1차)]

- 점검일시 : 2019.11.12 (화)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 최영준

### ○ 추락재해 예방(건축부)

- B구간 거푸집 해체 작업장에 설치되어 있는 작업발판이 미고정되어 있어 거푸집 작업시에 뒤집혀지거나 낙하할 우려가 있으니 보완을 실시하기 바람,
- 인접 근로자 출입금지 구간 하부에 방치되어 있는 작업발판 및 유로품을 통로로 사용할 경우 작업자 전도 등의 안전사고 우려가 있으니 제거하기 바람

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지),제42조(추락의 방지)



### ○ 품질관리(건축부)

- B구간에 거푸집 해체 작업 등으로 (비내력)철근이 육안상 구부러져 있는 등 변형이 심하니 확인을 실시하고 품질 저하가 유발되지 않도록 보완하기 바람.



○ 감전재해 예방(건축부)

- 작업장 물고임 장소에 가설전선에 설치되어 있고, 습윤장소에 콘센트가 방치되어 있어 작업시 감전 등의 안전사고 우려가 있으니 보완을 실시하기 바람.

- 또한, 통로구간에 방치되어 있는 철근 절곡기 등 위험기계류는 오작동으로 인한 안전사고 우려가 있으니 작업자 이탈시에는 전원을 분리하여 관리하도록 관련 교육을 실시하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제315조(통로바닥에서의 전선 등 사용 금지), 건설안전 기본지침 공통-017(가설전선)

