



# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## [서부간선지하도로 민간투자사업건설공사(2공구)]

- 점검일시 : 2019.11.26 (화)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 전용현, 이상현

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 개착부 가설계단 안전 난간이 일부 미설치된 곳은 규격에 맞게 난간을 설치하기 바람 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)</p>		2019.11.26	
		<p>- 개착부 가설계단 안전 난간대 상간120cm 중간 60cm 설치 조치</p>	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 성산방향 종점부터널 내 소화기는 배수로 건너편 협소한 공간에 비치된 소화기는 전도재해 위험 없는 장소로 위치 변경하여 비치 조치</p> <p>- 일직방향 종점부터널 내 가설발판은 고정되지 않아 전도재해 우려가 있음에 발판 고정하기 바람 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지), 제22조(통로의 설치)</p>	 	2019.11.27	 
	<p>- 성산방향 종점부터널 내 배수로 건너편 협소한 공간에 비치된 소화기는 전도재해 위험 없는 장소로 위치 변경하여 비치 조치</p> <p>- 일직방향 종점부터널 내 고정되지 않은 가설발판 고정 및 난간대 설치 조치</p>		

<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 일직방향 시점터널 구간 철근조립장소 배수로로 인하여 근로자 전도재해 우려가 있으니 가설통로를 조속하게 가설통로를 확보하기 바람</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지), 제22조(통로의 설치)</p>		<p>2019.11.27</p> <p>- 일직방향 시점터널 구간 철근조립장소 가설통로 설치 완료</p>	
<p>○ 작업장조도 확보</p> <p>- 종점부 터널 막장 부근의 조도가 낮으니 조명을 설치하기 바람</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제8조(조도)</p>		<p>2019.11.27</p> <p>- 종점부 터널 막장 부근 투광등 설치하여 조도 확보 조치</p>	
<p>○ 가설비계 안전</p> <p>- 일직방향 시점에서 사용중인 철근대차의 타이어에 이상이 있으니 정비 후 사용하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제51조(구축물 또는 이와 유사한 시설물 등의 안전 유지)</p>		<p>2019.11.27</p> <p>- 일직방향 시점 철근대차 신품 타이어로 교체 완료</p>	
<p>○ 터널 안전</p> <p>- 일직방향 Sta 6+750 지점은 체수로 인하여 측벽부 열화가 발생하지 않도록 조속한 배수 처리 요망.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제50조(붕괴·낙하에 의한 위험방지)</p>		<p>2019.11.27</p> <p>- 일직방향 Sta 6+750 배수조치 완료</p>	

<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 일직방향 시점부 터널 작업장 일부에서 휴대전화의 통신이 두절되고 있으니, 급박한 위험 발생 시 이를 근로자에게 알리기 위한 통신설비 및 비상등 등을 보완하고, 대피 경로를 근로자들이 인지할 수 있도록 표시하기 바람.</p> <p>- 아울러 상기 내용을 근로자들이 알 수 있도록 작업투입전 교육하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제360조(작업의 중지)</p>		<p>2019.11.27</p> <p>- 일직방향 시점부 비상 통신설비 보완 및 비상 대피표시 추가 보완 설치 완료</p> <p>- 비상대피시설에 대한 근로자 작업투입전 교육 실시 완료</p>	
--	---	---	---