

# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## 〔남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사〕

- 점검일시 : 2019.12.20 (금)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 한종수

| 지적내용  | 점검사진  | 조치일자   | 조치사진   |
|---|---|--|--|
|   |   | 조치내용   |  |
| <p>○ 감전재해 예방</p> <p>- 푸르지오아파트 앞 하수박수 이설을 위한 천공(CIP)작업 중으로 천공기와 전선이 인접해 있으니 아래사항을 준수하여 작업하기 바람.</p> <p>① 전선보호관 설치<br/>② 신호수 상시 배치<br/>③ 근로자 절연용 보호구 지급 및 착용<br/>④ 차량과 충전전로의 간격유지(이격거리 300cm이상)</p> |    | <p>2019.12.26</p> <p>점검 지적사항 조치는<br/>① 전선보호관은 한전에 설치요청중으로 다음 주 중 설치예정임<br/>② 신호 및 감시인 상시 관리중<br/>③ 근로자에 절연화 및 절연장갑 지급 및 착용 실시<br/>④ 감시인 관리하에 차량과 충전전로의 간격유지(이격거리 300cm이상)하며 작업 진행중</p> |  |
|   |   | <p>2019.12.21</p> <p>경사지 위에 적치된 팔레트는 전도의 위험이 없는 곳으로 이동하여 적치함</p>   |  |
| <p>○ 전도재해 예방</p> <p>- 오류IC 방수작업 준비중으로 경사지 위에 적치된 팔레트는 전도의 위험이 있으니 즉시 이동조치 하기 바람.<br/>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제386조(경사면에서의 중량물 취급)</p>  |  |  |  |