

◆ 자연과 인간의 공간창조 기업 도화 ◆



(주) 도화 엔지니어링
Dohwa Engineering Co.,LTD.

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장
참 조 : 방재시설부장
제 목 : 2020년 2월 휴일작업 승인요청

1. 도시기반시설본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업과 관련하여 시공사로부터 2020년 2월 휴일작업 승인요청서가 제출됨에 따라 이를 검토하여 붙임과 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

| 작업일 | 작업내용 | 휴일작업사유 | 감리대가 | 승인 |
|--------------------------|---|--------|------|----------|
| 8, 15, 22, 29일 토요일 | -기존 급수동 철거 -기존by-pass 가물막이 펌프 설치 -종합시운전 | 시공사 요청 | 대체휴무 | 승인 요청 |

붙 임 : 1) 휴일작업 계획 검토서 1부.
2) 휴일작업 승인요청서 1부.
3) 시공사 공문 사본 1부. 끝.

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업
전면책임감리용역 책임감리원 김 봉 주(인)



담당/이사 장순건
협조자

감리단장 : 김봉주

시 행 : 도화(서남)2020-035호(2020.02.06)
우 07520 서울특별시 강서구 방화3동 65-2
전화 (02)2661-6435 /전송 (02)2661-6437

접 수 : (2020. . .)
/ 홈페이지 www.dohwa.co.kr
/ 이메일 esp1835@hanmail.net/ 공개

[별첨서식 #1]

휴일작업 요청서

- 공 사 명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업
- 요청번호 : 2020-01호

| 작업일시 | 작업형태 | 시공위치 | 귀책사유 | | 감리비 부담여부 | 비고 |
|------------------|---|-------|------|---|----------|----------------|
| 작업일 : 2020.02.08 | 휴일 | - 전구간 | 시공사 | | 대체휴무 | 입찰안내서 공시가능일 |
| | | | 발주청 | ○ | | |
| | | | 감리사 | | | |
| 작업내용 | - 기존 급수동 철거 / 기존 BY-PASS 가물막이 펌프 설치 [토목] - 하수 처리 및 슬러지처리 [시운전] | | | | | |

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2020.02.05

현장대리인 박 준 희 (인)



- ※ 1. 본 공사는 턴키공사로 토요일을 공사일수 포함 예정공정을 작성 후 계약되어 토요일작업 요청의 경우 귀책사유를 발주처로 함.
- 2. 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치.

- 시공사 요청번호 2020-01호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

| 작업일시 | 검토의견 | 감리근무계획 | | | 비고 |
|------------------|-------------|--------|------------|----|----|
| | | 등급 | 성명 | 서명 | |
| 작업일 : 2020.02.08 | 시공사 요청으로 시험 | 관리사반 | 장순진 이종권 | | |

2020.02.05

책임감리원 김 봉 주 (인)



도시기반시설본부장 귀하

■ 휴일작업 근무자 명단

<대림산업(주)>

| 2020. 02. 08. (토) | | | |
|-------------------|--------|-----|-----|
| 구 분 | 직 무 | 성 명 | 비 고 |
| 감리단 | 감리단장 | | |
| | 보조감리원 | | |
| 시공사 | 현장소장대행 | 이동기 | |
| | 환경 | 손태선 | |
| | 공사 | 이동호 | 토목 |
| | " | 김육환 | 토목 |
| | " | 강태혁 | 토목 |
| | " | 장희식 | 기계 |
| | 시운전 | 김양식 | |
| | 공무 | 김성민 | |
| | 안전 | 장효진 | |
| | " | 윤형일 | |
| | 품질 | 신동걸 | |
| | 작업자 | 토공외 | 20명 |

■ 휴일작업 근무자 명단

<(주)에스코이에스>

| 2020. 02. 08. (토) | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|
| 구 분 | 직 무 | 성 명 | 비 고 |
| 작업자 | 환경 | 김동일 | |
| | " | 김찬호 | |
| | 전기 | 유병우 | |
| | 기계 | 양대원 | |

| 2020. 02. 09. (일) | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|
| 구 분 | 직 무 | 성 명 | 비 고 |
| 작업자 | 환경 | 최동영 | |
| | " | 서동국 | |
| | " | 심규영 | |
| | 전기 | 이현재 | |

[별첨서식 #1]

휴일작업 요청서

- 공 사 명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업
- 요청번호 : 2020-02호

| 작업일시 | 작업형태 | 시공위치 | 귀책사유 | | 감리비 부담여부 | 비고 |
|------------------|--|-------|------|---|----------|----------------|
| 작업일 : 2020.02.15 | 휴일 | - 전구간 | 시공사 | | 대체휴무 | 입찰안내서 공시가능일 |
| | | | 발주청 | ○ | | |
| | | | 감리사 | | | |
| 작업내용 | - 기존 급수동 / 기존 BY-PASS 가물막이 철거 / 조경토 반입 [토목] - 하수 처리 및 슬러지처리 [시운전] | | | | | |

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2020.02.05.

현장대리인 박 준 희 (인)



- ※ 1. 본 공사는 턴키공사로 토요일을 공사일수 포함 예정공정을 작성 후 계약되어 토요일작업 요청의 경우 귀책사유를 발주처로 함.
- 2. 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치.

- 시공사 요청번호 2020-02호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

| 작업일시 | 검토의견 | 감리근무계획 | | | 비고 |
|------------------|-------------|--------|------------|-----|----|
| | | 등급 | 성명 | 서명 | |
| 작업일 : 2020.02.15 | 시공사 요청으로 시행 | 강래현 | 구영찬 권기오 | (인) | |

2020.02.05.

책임감리원 김 봉 추 (인)



도시기반시설본부장 귀하

■ 휴일작업 근무자 명단

<대림산업(주)>

| 2020. 02. 15. (토) | | | |
|-------------------|-------|-----|-----|
| 구 분 | 직 무 | 성 명 | 비 고 |
| 감리단 | 감리단장 | | |
| | 보조감리원 | | |
| 시공사 | 현장소장 | 박준희 | |
| | 관리 | 한정현 | |
| | 공사 | 김창덕 | 토목 |
| | " | 이봉래 | 건축 |
| | " | 김용렬 | 전기 |
| | " | 심승국 | 기계 |
| | 시운전 | 이정재 | |
| | 공무 | 강도이 | |
| | " | 한정일 | |
| | " | 배형석 | |
| | " | 백소예 | |
| | 안전 | 이세명 | |
| | 품질 | 조성원 | |
| | " | 이기춘 | |
| 작업자 | 토공외 | 20명 | |

■ 휴일작업 근무자 명단

<(주)에스코이에스>

| 2020. 02. 15. (토) | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|
| 구 분 | 직 무 | 성 명 | 비 고 |
| 작업자 | 환경 | 심규영 | |
| | " | 최동영 | |
| | " | 서동국 | |
| | 전기 | 이현재 | |

| 2020. 02. 16. (일) | | | |
|-------------------|------|-----|-----|
| 구 분 | 직 무 | 성 명 | 비 고 |
| 작업자 | 환경 | 서정영 | |
| | 기계 | 정인우 | |
| | " | 박계상 | |
| | 보통인부 | 강보석 | |

[별첨서식 #1]

휴일작업 요청서

- 공 사 명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업
- 요청번호 : 2020-03호

| 작업일시 | 작업형태 | 시공위치 | 귀책사유 | | 감리비 부담여부 | 비고 |
|------------------|--|-------|------|-----|----------|----------------|
| | | | 시공사 | 발주청 | | |
| 작업일 : 2020.02.22 | 휴일 | - 전구간 | ○ | | 대체휴무 | 입찰안내서 공시가능일 |
| 작업내용 | <ul style="list-style-type: none"> - 기존 급수동 되메우기 / 조경토 반입 [토목] - 하수 처리 및 슬러지처리 [시운전] | | | | | |

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2020.02.05.

현장대리인 박 준 희 (인)



- ※ 1. 본 공사는 턴키공사로 토요일을 공사일수 포함 예정공정을 작성 후 계약되어 토요일작업 요청의 경우 귀책사유를 발주처로 함.
- 2. 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치.

- 시공사 요청번호 2020-03호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

| 작업일시 | 검토의견 | 감리근무계획 | | | 비고 |
|------------------|------------|--------|------------|----|----|
| | | 등급 | 성명 | 서명 | |
| 작업일 : 2020.02.22 | 사양 요청으로 시행 | 관리사원 | 박성주 정우호 | | |

2020.02.05.

책임감리원 김 봉 주 (인)



도시기반시설본부장 귀하

■ 휴일작업 근무자 명단

<대림산업(주)>

| 2020. 02. 22. (토) | | | |
|-------------------|--------|-----|-----|
| 구 분 | 직 무 | 성 명 | 비 고 |
| 감리단 | 감리단장 | | |
| | 보조감리원 | | |
| 시공사 | 현장소장대행 | 이동기 | |
| | 환경 | 손태선 | |
| | 공사 | 김창덕 | 토목 |
| | " | 이동호 | 토목 |
| | " | 김육환 | 토목 |
| | " | 이창철 | 조경 |
| | " | 장희식 | 기계 |
| | 시운전 | 이상문 | |
| | 공무 | 홍성현 | |
| | " | 백소예 | |
| | 안전 | 장효진 | |
| | " | 윤형일 | |
| | 품질 | 신동걸 | |
| | 작업자 | 토공외 | 20명 |

■ 휴일작업 근무자 명단

<(주)에스코이에스>

| 2020. 02. 22. (토) | | | |
|-------------------|------|-----|-----|
| 구 분 | 직 무 | 성 명 | 비 고 |
| 작업자 | 환경 | 서정영 | |
| | 기계 | 정인우 | |
| | ” | 박계상 | |
| | 보통인부 | 강보석 | |

| 2020. 02. 23. (일) | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|
| 구 분 | 직 무 | 성 명 | 비 고 |
| 작업자 | 환경 | 김동일 | |
| | ” | 김찬호 | |
| | 전기 | 유병우 | |
| | 기계 | 양대원 | |

[별첨서식 #1]

휴일작업 요청서

- 공 사 명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업
- 요청번호 : 2020-04호

| 작업일시 | 작업형태 | 시공위치 | 귀책사유 | | 감리비 부담여부 | 비고 |
|------------------|--|-------|------|---|----------|----------------|
| 작업일 : 2020.02.29 | 휴일 | - 전구간 | 시공사 | | 대체휴무 | 입찰안내서 공시가능일 |
| | | | 발주청 | ○ | | |
| | | | 감리사 | | | |
| 작업내용 | <ul style="list-style-type: none"> - 기존 급수동 되메우기 / 조경토 반입 [토목] - 하수 처리 및 슬러지처리 [시운전] | | | | | |

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2020.02.05.

현장대리인 박 준 희 (인)



- ※ 1. 본 공사는 턴키공사로 토요일을 공사일수 포함 예정공정을 작성 후 계약되어 토요일작업 요청의 경우 귀책사유를 발주처로 함.
- 2. 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치.

- 시공사 요청번호 2020-04호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

| 작업일시 | 검토의견 | 감리근무계획 | | | 비고 |
|------------------|-------------|--------|------------|----|----|
| | | 등급 | 성명 | 서명 | |
| 작업일 : 2020.02.29 | 시공사 요청으로 시행 | 준리사원 | 김봉주 오시애 | | |

2020.02.05.

책임감리원 김 봉 주 (인)



도시기반시설본부장 귀하

■ 휴일작업 근무자 명단

<대림산업(주)>

| 2020. 02. 29. (토) | | | |
|-------------------|-------|-----|-----|
| 구 분 | 직 무 | 성 명 | 비 고 |
| 감리단 | 감리단장 | | |
| | 보조감리원 | | |
| 시공사 | 현장소장 | 박준희 | |
| | 관리 | 박선영 | |
| | 공사 | 홍순철 | 토목 |
| | ” | 서준원 | 기계 |
| | 시운전 | 이상문 | |
| | 공무 | 배형석 | |
| | 안전 | 이세명 | |
| | 품질 | 이기춘 | |
| 작업자 | 토공외 | 20명 | |

■ 휴일작업 근무자 명단

<(주)에스코이에스>

| 2020. 02. 29. (토) | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|
| 구 분 | 직 무 | 성 명 | 비 고 |
| 작업자 | 환경 | 김동일 | |
| | " | 김찬호 | |
| | 전기 | 유병우 | |
| | 기계 | 양대원 | |

휴일작업 요청사유

- 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 공사 수행 중 종합시운전의 원활한 공사수행을 위하여 토목 공사의 휴일작업을 통한 공정준수를 하고자 2월 휴일작업 승인을 요청드리오니 검토 후 승인 부탁드립니다.
 - 휴일작업요청일 : 8일(토), 15일(토), 22일(토), 29일(토)

기 본 이 혁 신 이 다
DAELIM

수 신 : 책임감리원

참 조 :

제 목 : 2020년 02월 휴일작업 요청

1. 도화(서남)2013-0100호(2013.07.18.) 관련입니다.
2. 아래와 같이 2020년 02월 휴일작업 요청합니다.

- 아 래 -

- 휴일작업 요청일 : 8일(토), 15일(토), 22일(토), 29일(토)

첨부 1. 휴일작업 요청서 1부. 끝.



서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업
대림산업(주) 현장대리인 박준희



담 당 : 김창덕

협 조 :

현장소장 : 박준희

시 행 : 대림서남(토목) 제 20 - 46 호 (2020. 02. 05) 접 수 : 2020. 02. 05 (33)

주 소 : 서울특별시 강서구 양천로 27길 208 서남물재생센터내 (우157-845) (14:00)

전 화 : 070-4660-5818

팩 스 : 02) 3661-6865