

문서번호: 제 2020-B00122 호
 수 신: 서울특별시도시기반시설본부장
 참 조: 토목부장

2020.1.20

제 목: 도시가스배관 이설공사 완료 및 예상 준공정산내역(주암동 2-10)검토요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 서울특별시도시기반시설본부 토목부-19124(18.11.12)의거, 『강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사』과 관련, 공사에 저촉되는 도시가스배관 이설공사가 완료되어 준공 정산 내역을 아래와 같이 송부 드리오니, 검토를 요청 드리며,
3. 정산 내역서에 대하여 문의사항이 있으시면 연락을 주시기 바라며, 이견이 없을 경우, 해당 금액으로 환불처리 진행을 하도록 하겠습니다.

- 아 래 -

가. 공사명 및 규모

공 사 명	관 경	발 주	준 공	증.감
과천시 주암동 2-10주변 광역상수저촉본, 공급관 이설공사(수탁)	PLP 150A 등	101m	94.5m	-6.5m

나. 이설공사비 내역

[단위 : 원]

구 분	이설공사비	부가가치세	합 계
입 금 금 액	121,456,500	12,145,650	133,602,150
정 산 금 액	108,836,500	10,883,650	119,720,150
환 불 금 액	12,620,000	1,262,000	13,882,000

☞ 공사비감액 사유 : 도급율 적용(84.79%) 및 배관연장 감소, 폐기물 미발생에 따른 감액

다. 기타사항

- 서울특별시도시기반시설본부에서 공사비 전액을 부담하는 수탁공사임
- 매한지하차도 공사구간 중 광역상수도 이설에 저촉되는 도시가스배관 이설을 요청함
- 저촉구간 및 노출되는 저압관(PE)에 대한 매어달기 공사를 위한 관종교체(PE→PLP)공사, 원상복구 공사(PLP→PE)비를 포함하여 물량 정산함
- 당초 주간공사로 설계하였으나 공정간섭으로 인해 현장(롯데건설)에서 야간공사를 요청함
- 최종 물량에 대한 협의 완료 후 환불 진행 예정

첨 부 : 1. 정산관련 서류 각 1부. 끝.

코원에너지서비스주식회사
대 표 이 사

