

문서번호	기전설비2과-808	시 민			
결재일자	2012. 11. 13.	주무관	기전설비2과장	시설부장	한강사업본부장
공개여부	대시민공개	이창훈	김두석	김만수	11/13 최임광
방침번호					

## 암사초록길 조성공사 추진계획 보고



한강사업본부  
기전설비2과

## 사건 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> </ul>
법 령 및 기 타 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 ■ 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/></li> </ul>
타 자 원 의 활 용	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> </ul>
관 계 기 관 및 단 체 협 의	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> <li>● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■</li> </ul>

# 암사초록길 조성공사 추진계획

암사초록길 조성사업이 2011년부터 예산이 미 배정되어 사업추진이 원활치 못하고 있어 이에 대한 향후 추진계획임

## ■ 추진배경

- 암사초록길 조성사업 추진 중 서울시 디자인심의 이행전에 설계용역 준공과 공사를 발주하였으나, 디자인심의 결과 기존 용역 준공내용과 상이하게 결정됨

## ■ 공사개요

- 공 사 명 : 암사초록길 조성공사
- 공사기간 : '11. 2. 29 ~ '13. 3. 19
- 공사개요 : 올림픽대로 터널(폭32.8m, 연장50m), 상부공원조성 4,800㎡
- 시 공 사 : 뉴프린스종합건설외 3개사
- 도 급 액 : 9,582,731천원

## ■ 추진경위

- '09. 8. 5 : 기본 및 실시설계 착수 → (주)천일
- '10. 12. 15 : 공사발주
- '11. 2. 7 : 서울시 디자인심의 요청
- '11. 2. 23 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- '11. 3. 21 : 공사착공
- '12. 2. 28 : 공사1차 준공(811,000천원→180,319천원)
- '12. 8. 29 : 서울시 디자인심의 통과

## (주요추진사항)

구 분	2009	2010	2011	2012
예산(천원)	5,000,000	'09이월 86,249	'10이월 811,000	-
		본예산 7,300,000	본예산 -	
투자심사	2.23			
디자인심의			2.7	8.29완료
설계용역	8.5착수		2.23준공	
공사		12.15발주	3.21착공	2.28(1차준공)

### ■ 현 황

- 서울시 디자인심의 확정 전에 설계용역을 준공하고 공사 발주하였으나, 디자인 심의결과 재심의(지하차도 형식변경 등)되어 기존 실시설계안이 변경됨에 따라 보완설계 후 공사 시행이 불가피한 실정임.
- 다만, 2012년 예산 미확보, 2013년 예산 확보가 불투명하여 사업 추진에 어려움을 겪고 있으나, 시재정 여건상 사업기간이 조정된 사항임(망원초록길 조성공사 완료이후 시행)

※ 시예결위(12.3~12.10)결과에 따라 예산확보 여부 최종결정 예정

### ■ 문제점

- 서울시 디자인심의 결정에 따른 보완설계 미이행
- 예산 미확보 및 공사 시행시기가 불투명함에도 현장사무실 임대료 등 지출

### ■ 대 책

- 기존 설계용역사(천일기술단)로 하여금 보완설계를 조속 시행토록 촉구하고,
- 시공사에는 우선 공사중지 명령을 시행하여 공사 중단으로 인한 불필요한 경비 지출을 방지코자 함. 끝.