



문서번호	건축과-100929
결재일자	2015.6.9.
공개여부	대시민공개

★ 주 무 관	건축시설팀장	건 축 과 장	도시관리국장
박선영	박윤원	조남성	06/09 최인수
협 조	생활체육과장 체육시설팀장	이진근 최환봉	


『사당종합체육관 건립 전기공사 및 정보통신공사 (총차, 1차)』


준공기한 연기보고


연장사유 : 총차 및 1차계약분 준공기한(2015.06.23)이 도래하였으나, 2015. 02.11. 발생한 사당종합체육관 붕괴사고로 인한 경찰수사로 현장 사고복구가 전혀 진행되지 못하고 있어, 피해건축물 복구 및 선행 공종인 잔여 건축공사 진행에 많은 시일이 요구되고 있어 후속 공종인 전기공사와 정보통신공사에 대해 준공기한 연장 조치


준공기한 변경내역

구 분	당 초	변 경	비 고
총차, 1차	2013.06.24 ~ 2015.06.23	2013.06.24 ~ 2016.06.30	증) 372일


연기사유 귀책소재 : 동작구청


지체상금 부과여부 : 미부과

도시관리국
(건 축 과)

『사당종합체육관 건립 전기공사 및 정보통신공사 (총차, 1차)』

준공기한 연기보고

2015. 2. 11. 발생한 사당종합체육관 붕괴사고와 관련 『사당종합체육관 건립 전기공사 및 정보통신공사(총차, 1차)』의 준공기한이 도래하여 아래와 같이 연기코자 함.

I 공사 개요

공사명 : 사당종합체육관 건립 전기 및 소방전기공사	공사명 : 사당종합체육관 건립 정보통신공사
<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 사당동 산21-9~11 ○ 규 모 : 지하1층/지상2층, 연면적 7,102.63㎡ ○ 공사업체 : (주)창대전기통신 대표 송병택 ○ 공사기간 : [총차] 2013.06.24~2015.06.23 [1차] 2013.06.24~2015.06.23 [2차] (미계약) ○ 공사금액 : [총차] ₩745,588,530 [1차]₩345,620,000 [2차]₩399,968,530(미계약) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 사당동 산21-9~11 ○ 규 모 : 지하1층/지상2층, 연면적 7,102.63㎡ ○ 공사업체 : 서울정보통신 대표 김이성 ○ 공사기간 : [총차] 2013.06.24~2015.06.23 [1차] 2013.06.24~2015.06.23 [2차] (미계약) ○ 공사금액 : [총차] ₩212,160,820 [1차]₩111,540,000 [2차] ₩100,620,820(미계약)

II 준공기한 연기 검토

- 『사당종합체육관 건립 전기공사 및 정보통신공사(총차, 1차)』의 준공기한 (2015.06.28)이 도래하였으나, 2015. 2. 11. 발생한 사당종합체육관 붕괴 사고와 관련하여 경찰의 사고현장 조사 및 경찰수사로 현장의 사고복구가 전혀 진행되지 못하고 있어,
- 향후 피해건축물 복구 및 선행공종인 잔여 건축공사 진행에 많은 시일이 요구되는 바, 전기공사 및 정보통신공사에 대한 총차 및 1차 계약분의 준공기한을 당초 2015.06.23에서 2016.06.30까지 연장조치하고, 차후 현장여건에 따라 추가 조치가 필요할 것으로 사료됨.

Ⅲ

준공기한 변경내역

1. 준공기한 연기 : 372일간

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	2013.06.24 ~ 2015.06.23	2013.06.24 ~ 2016.06.30	증) 372일
1 차	2013.06.24 ~ 2015.06.23	2013.06.24 ~ 2016.06.30	”

2. 연기사유 귀책소재 : 동작구청

3. 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ

조치의견

- 상기 검토내용과 같이, 총차 및 1차계약분 준공기한을 2016. 6. 30까지 계약연장 시행코자함.

보고자 : 지방공업주사(전기) 박선영