

문서번호	안전치수과-102956
결재일자	2015.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★ 주 무 관	치 수 팀 장	안전치수과장	안전건설교통국
최광식	진학성	남궁용	전결 07/20 이학구
협 조			

[도화공영주차장 보수보강공사 실시설계 용역] 준공기한 연기 검토 보고

■ 사업개요

- 위 치 : 상도동 244-183 외 18번지 도화공영주차장
- 규 모 : 대지면적 3,234.28 m^2 , 연면적 2,161.60 m^2
- 용역기간 : 2015.06.04 ~ 2015.08.02

■ 추진현황

- '14.12 ~ '15.03 : 정밀 안전진단 실시(대신이엔지)
 - 정밀안전진단 결과 : C등급 [바닥슬래브 D등급]
- 2015.08.14 : 감리업체 벽산엔지니어링 자체정밀진단 결과 제출 예정

■ 보고내용

- 건축 설계 및 시공 감리업체인 자체정밀진단 결과 2015.08.14 제출 예정으로
- 본 용역의 준공기한을 2015.09.30 으로 연기코자 함

준공기한 연기 검토 보고

I 용역개요

- 용역명 : 도화공영주차장 보수보강공사 실시설계 용역
- 위치 : 상도동 244-183 외 18번지 도화공영주차장
- 규모 : 대지면적 3,234.28 m^2 , 연면적 2,161.60 m^2
 - 상부 공원, 하부 지하 주차장(64면)
- 용역기간 : 2015.06.04 ~ 2015.08.02
- 용역금액 : 22,000천원(구비, 주차장 특별회계)
- 계약업체 : 대신이엔지(주) 대표 하상우

II 추진현황 및 계획

- 2009.02.23 : 공원 및 주차장 조성공사 완료(공원녹지과)
- 2012.08.06 : 균열발생 보고(시설관리공단)
- '14.12 ~ '15.03 : 정밀 안전진단 실시(교통지도과, 대신이엔지)
 - 정밀안전진단 결과 : C등급 (바닥슬래브 D등급)
- 2015.08.02 : 용역준공 예정
- 2015.08.14 : 건축 설계 및 감리업체(벽산엔지니어링) 자체정밀 진단 및 종합 검토의견 결과 제출 예정

Ⅲ

보고내용

- 도화공영주차장의 당초 건축 설계 및 시공 감리업체인 벽산엔지니어링에서 자체정밀진단 결과를 2015.08.14 제출 예정이나
- 도화공영주차장 보수보강공사 실시설계 용역의 준공일이 2015.08.02일로, 감리업체의 정밀진단 결과 검토가 곤란하므로
- 용역의 준공일을 적정기한 연기하여 건축 감리업체의 의견을 검토 및 수렴하므로서 도화공영주차장 보수보강공사 실시설계 용역 업무 추진에 만전을 기하고자 합니다.
- 준공기한 연기
 - 당 초 : 2015. 8. 02
 - 변 경 : 2015. 9. 30
- 준공기한 연기사유
 - 준공 선행조건 발생에 따른 준공기한 연기
 - 연기사유 귀책소재 : 동작구청 안전치수과
 - 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ

행정사항

- 준공기한 연기 의뢰(재무과)
- 변경계약 등 후속절차 이행. 끝.