



|      |             |
|------|-------------|
| 문서번호 | 보육가족과-19721 |
| 결재일자 | 2015.7.24.  |
| 공개여부 | 대시민공개       |

|     |         |        |              |     |  |
|-----|---------|--------|--------------|-----|--|
| 주무관 | 보육기획팀장  | 보육가족과장 | 주민생활국장       |     |  |
| 윤재열 | 최현복     | 고영희    | 07/24<br>소판수 |     |  |
| 협 조 | 주무관 김윤경 |        | 건축시설팀장       | 최승일 |  |

### 기성검사 보고서(송정동 구립어린이집 신축공사)

우리구 송정4가길 23외 1 지상 「송정동 구립어린이집 신축공사(건축+기계)」와 관련하여 시공자로부터 기성신청서가 접수되어 검토결과를 보고 함.

#### □ 공사개요

- 공 사 명: 송정동 구립어린이집 신축공사(건축+기계)
- 위    치: 성동구 송정4가길 23 외 1
- 건축규모: 지상3층, 연면적 495.26㎡
- 공사기간: 2014. 10. 23. ~ 2015. 10. 17.
- 도급금액: 금892,581,420원(1차 571,982천원, 2차 320,599천원)
- 시 공 자: 구진산업개발(주) 대표 서애경
- 감 리 자: (주)금호엔지니어링건축사사무소 대표 고종연
- 진행사항: 내부 마감공사 중

#### □ 기성검사 내역

| 건축분야 1차수 공사(기성2차)           | 건축분야 2차수 공사(기성1차)           |
|-----------------------------|-----------------------------|
| - 전회기성금액: 금145,926,000원     | - 전회기성금액: 금            0원   |
| - 금회기성금액: 금315,970,000원     | - 금회기성금액: 금126,950,000원     |
| - 전체기성금액: 금461,896,000원     | - 전체기성금액: 금126,950,000원     |
| - 기성기준일: '15.6.30.(공정률 81%) | - 기성기준일: '15.6.30.(공정률 40%) |

○ 검 사 내 역

- 검사일자: 2015. 7. 23.
- 검사자 및 입회자: 건축시설팀장 외 2명
- 검사결과: 기성검사 신청과 관련 시공사로부터 제출한 서류를 검토한 결과  
상기 공사의 수급시행에 있어서 공사 전반에 걸쳐 공사설계 도서  
와 품질관리기준 등 약정대로 기성되었음을 확인함.

□ 조치의견

- 검사결과에 따라 기성신청을 승인하고자 함. 끝.