

문서번호	도로관리과-7968
결재일자	2016.4.26.
공개여부	대시민공개
보도여부	

주무관	굴착관리팀장	도로관리과장	건설안전교통국장		
장재근	이태기	김기용	04/26 김희동		
협 조					

우이~신설 경전철 공사구간내 보행특화거리 조성사업
실무(협업)회의 결과 보고

2016.4.26.

강 북 구
(도로관리과)

우이~신설 경전철 공사구간내 보행특화거리 조성사업 실무(협업)회의 결과 보고

우이~신설 경전철 공사구간내 보행특화거리 조성사업과 관련하여 체계적이고 원활한 사업추진을 위한 실시설계용역 보고 및 실무(협업) 회의를 실시하고 그 결과를 보고 함.

1 사업 개요

- 위 치: 삼양로 685 ~ 307(우이동 교통광장~수유1동 주민센터)
- 규 모: 보도 폭(B)=2~4m, 연장(L)=5.7km 보도정비(양측)
- 사업기간: 2016. 2. ~ 12.
- 총사업비: 2,000백만원(시비)



2 회의 개최 결과

- 실무(협업)회의 개최
 - 일 시: 2016. 4. 25.(월) 14:00~16:00
 - 장 소: 우이~신설 경전철 민자사업 1공구 감리단사무실 (삼양로 579 화성빌딩 5층)

- 안 건
 - 실시설계용역 결과 보고
 - 강북구와 도봉구 보도정비 구간 공사시행에 대한 협의 등
 - 서울시(본부)와 구청간 보도정비공사 업무(협업체계 유지) 협의 등
- 참석자: 총 14명
 - 본부: 도시철도사업부 공사관리관 3명
 - 구청: 강북구청(도로관리과 굴착관리팀장, 담당자, 용역사) 3명
도봉구청(도로과 도로관리팀장, 담당자) 2명
 - 현장: 우이신설경전철(주)(우이1,2공구 책임감리원, 시공사) 6명

□ 회의 주요 내용

- 실시설계용역 책임기술사((주)동해종합기술공사)
 - 용역의 범위, 목적, 보도패턴, 공사비 및 공사 물량 보고
 - 서울시(보도환경개선과, 물관리정책과) 협의 진행사항 등
- 본부(서울시 도시철도사업부)
 - 경전철 공사구간내 보도정비(강북구, 도봉구 구간)는 금년 9월~10월 사이 완료될 수 있도록 협조
 - 강북구에 배정된 예산 20억원중 일부 예산을 도봉구와 경전철 시공사에 지원 검토
 - 경전철 공사는 민자사업으로 자체예산이 없으므로 보도정비 부족 예산은 자체 확보 또는 서울시 보도환경개선과에 요청
 - 서울시, 강북구, 도봉구가 체계적이고 원활한 사업이 추진될 수 있도록 적극적 협조 필요
- 구청(도봉구 도로과)
 - 도봉구 구간의 보도 정비예산 확보 요청(도시철도사업부, 보도환경개선과)
 - 실시설계 용역 결과물중 도봉구 구간의 설계도면 요청(강북구)

○ 구청(강북구 도로관리과)

- 서울시 배정예산 20억원은 강북구 보도정비 예산이며, 추가로 필요한 예산이 14억원으로 도봉구 및 경전철 시공사에 예산 지원은 어려운 실정임
- 실시설계 용역은 금년 5월초에 완료하고 서울시 계약심사 의뢰, 공사 발주하여 10월까지 보도공사가 완료될 수 있도록 노력하겠음
- 현재, 서울시 보도환경개선과(보도공사 설계 지도점검)와 물관리 정책과(저영향개발 사전협의를)에 보도정비와 관련하여 업무 협의 중에 있으므로 경전철 시공사는 보도에 점유하고 있는 경전철 관련 시설물(환기구, 엘리베이터 등)에 대해 서울시에 별도 협의
- 실시설계 용역이 완료되면 서울시, 도봉구, 경전철 시공사에 서울시 협의를 마친 설계관련 자료 지원 예정

□ 회의 사진



따로붙임: 회의자료 1부. 끝.