

# 경의선숲길 공원조성

## 사업개요

- 위 치 : 용산문화체육센터 ~ 홍제천(가좌역 이전)
- 규 모 : 101,668 $m^2$  (길이 6.3 $km$ , 폭원 10~60m)
- 사업기간 : '09. 11 ~ '15. 12.
- 소요예산 : 457억원
- 주요시설 : 관리사무실, 산책로, 자전거길, 쉼터, 광장, 녹지 등

## 추진방향

- 철도로 단절된 지역간 화합의 공간조성 및 지역 불균형 해소
- 한강, 월드컵공원, 효창공원, 용산공원을 연결하는 그린웨이 구축
- 철도를 주제로 한 테마형 선형공원 자원으로 확충

## 추진경위

- '04.12.31 서울시 유휴철도부지 활용방안 연구 (시정개발연구원)
- '06. 9 경의선 복선화 사업 실시계획 승인 (국토해양부)
- '07. 5.29 토지 무상사용 및 역세권 개발 협조 합의  
(마포구-철도시설공단)
- '07. 3. 6 국회 토론회 (공단, 마포구청, 국회의원 참석)
- '08.12~'09.9 경의선 기본조사 및 기본계획 연구용역
- '09.10.15 투자심사 (조건부 추진)
- '09.11.18 경춘·경의선 공원조성 추진계획 수립
- '09.12.18 공원조성 기본 및 실시설계용역 계약 ((주)선진엔지니어링)
- '10.12.20 경의선 지상부지 공원조성을 위한 MOU 체결  
(시-철도시설공단)

- '10.12.24 마포구 주민설명회 (마포구청)
- '10.12.28 1단계 공사 착공 (17,400 m<sup>2</sup>, 760m)
- '11. 2.21 경의선 기본 및 실시설계용역 준공
- '11. 2.22 국유재산 사용허가 신청 (시 ⇒ 철도시설공단)
- '11. 7. 5 국유재산 사용허가 (공단 ⇒ 시)
- '11.12.29 도시계획시설(공원)결정 고시
- '12.2월 1단계 공사 완료 (17,400 m<sup>2</sup>, 760m)
- '12.3.16~29 설계보완 자문회의
- '12.4~7월 경의선 포럼(3회)
- '12.8~9월 주민설명회 (3회), 설문조사 실시 등
- '13.3~5월 전문가 자문(4회)실시
- '13. 6. 3 공원조성 기본구상안 변경용역 완료

**향후 추진계획**

- '13. 7월 : 2단계 사업발주 및 착공
- '15. 12월 : 경의선숲길 조성 완료 예정

**위치도**

