

# 희림컨소시엄건설사업관리단

우06938 서울시 동작구 대방동 340-5번지(스페이스살림CM단) / Tel. 070)7836-4871 / e-mail : yhh@heerim.com / 담당 윤현호

문서번호 : HTSC 2007-68호

2020. 07. 28.

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 건축관리과장(스페이스살림 공사관리관)

「스페이스 살림 조성공사」  
제 목 : 휴일 작업 승인 요청(2020년 08월)

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련문서 : 호반건설-2020-01657 “2020년 8월 휴일 당직근무자 및 작업계획서 제출” (2020.07.27.)
3. 위 호와 관련하여 「스페이스 살림 조성공사」 현장의 주말 휴일 작업 현황(2020년 08월)을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

구 분	작업현황	당직근무자	비 고
2020.08.01.(토)	· 구간별 난간대 시공	송재현,윤현호	
2020.08.02.(일)	· 작업없음	공현구	
2020.08.08.(토)	· 구간별 바닥 석재 시공	공현구,장현달	
2020.08.09.(일)	· 작업없음	권영석	
2020.08.15.(토)	· 방화문 도어 설치	송재현,윤현호	
2020.08.16.(일)	· 작업없음	공현구	
2020.08.17.(월)	· 구간별 도장 작업	공현구,장현달	
2020.08.22.(토)	· 구간별 타일 시공	공현구,윤현호	
2020.08.23.(일)	· 작업없음	권영석	
2020.08.29.(토)	· 구간별 경계석 설치	송재현,장현달	
2020.08.30.(일)	· 작업없음	공현구	

붙임 : 1. 시공사 공문 및 관련자료 1부. 끝.

희림컨소시엄건설사업관리단  
건설사업관리단장 장 현 달(인)



현 장 명 스페이스살림 조성공사

문 서 번 호 호반건설-2020-01657

발 신 일 자 2020-07-27

수 신 건설사업관리단장

참 조 담당CM

제 목 2020년 8월 휴일 당직근무자 및 작업계획서 제출

1. 귀 건설사업관리단의 무궁한 발전을 기원하오며, 휴일작업 사전승인 절차 관련입니다.

2. "스페이스 살림 조성공사" 현장의 2020년 8월 휴일 작업 계획을 보내드리오니, 업무 진행에 참고 하여주시기 바랍니다.

□ 불 임 : 스페이스 살림 조성공사 8월 휴일계획 --- 1부 끝.

주식회사 호반건설  
현장대리인 최 호 남



# 스페이스 살림 조성공사 월간 공정보고

## 1. 공사 추진 사항

2020년 7월 27일 (월)



공 종	금 월 7월	익 월 8월	
건축공사	방수 : 본관 화장실 방수 작업 도장 : 각 구간 도장 작업 내장 : 본관 내부 벽체, 천정, 바닥 마감 작업 금속 : 각 구간 방화문 및 난간대 설치 유리 : 누드 엘리베이터 마감 작업 석재 : 각 구간 바닥석재 및 두겹석 시공 타일 : 본관 화장실 벽타일 및 바닥타일 시공 철골 : 여성가족재단 브릿지 철골 작업 부대토목 : 복,서측 관로 작업 조경 : 본관 옥상 식재 및 시설물 작업	내장 : 본관 내부 벽체, 천정, 바닥 마감 작업 도장 : 각 구간 도장 작업 금속 : 각 구간 방화문 하드웨어 및 난간대 설치 유리 : 누드 엘리베이터 마감 작업 석재 : 각 구간 바닥석재 시공 타일 : 본관 화장실 벽타일 및 바닥타일 시공 부대토목 : 각 구간 관로 및 포장 작업 조경 : 각 구간 식재 및 시설물 작업	
공 정 률	계획 : 89.02%	실시 : 89.06%	대비 : 100.04%
공사내용	1. 가설공사 2. 건축공사 : 각 구간 내,외부 마감작업 3. 토목공사 : 복,서측 관로 작업 4. 조경공사 : 본본관 옥상 식재 및 시설물 작업		
특이사항			



# 휴일작업 현황

□ 건축부

(2020.07.27)

연번	공 사 명	작업계획		승인 시기	비고(토/일) (사공근무자, 감리근무자)
		토요일	일요일		
1	스페이스 살림 조성공사	○ 8.01(토) 내장 : 본관 천정 및 바닥재 마감 작업 방수 : 지하층 방수 잔손 보기 석재 : 각 구간 바닥석재 작업 금속 : 각 구간 방화문 및 난간대 시공 도장 : 각 구간 도장 작업 타일 : 지하2층 바닥 포세린타일 시공 누드 E/V : 누드 E/V 마감 작업 부대토목 : 각 구간 관로 작업	○ 8.02(일)  작업없음	매월 승인	송재현 윤현호 (8/01)
		○ 8.08(토) 내장 : 본관 천정 및 바닥재 마감 작업 방수 : 지하층 방수 잔손 보기 석재 : 각 구간 바닥석재 작업 금속 : 각 구간 방화문 및 난간대 시공 도장 : 각 구간 도장 작업 타일 : 지하2층 포세린타일, 화장실 벽타일 시공 부대토목 : 각 구간 관로 작업	○ 8.09(일)  작업없음		공현구 장현달 (8/08)
		○ 8.15(토) 내장 : 본관 천정 및 바닥재 마감 작업 석재 : 각 구간 바닥석재 작업 금속 : 각 구간 방화문 및 난간대 시공 도장 : 각 구간 도장 작업 타일 : 각 구간 화장실 벽타일 및 바닥타일 시공 부대토목 : 각 구간 관로 작업	○ 8.16(일)  작업없음		권영석 (8/09)
		○ 8.17(월) - 임시공휴일 내장 : 본관 천정 및 바닥재 마감 작업 석재 : 각 구간 바닥석재 작업 금속 : 각 구간 방화문 및 난간대 시공 도장 : 각 구간 도장 작업 타일 : 각 구간 화장실 벽타일 및 바닥타일 시공 부대토목 : 각 구간 관로 작업			송재현 윤현호 (8/15)
		○ 8.22(토) 내장 : 본관 천정 및 바닥재 마감 작업 석재 : 각 구간 바닥석재 작업 금속 : 각 구간 방화문 하드웨어 시공 도장 : 각 구간 도장 작업 타일 : 각 구간 화장실 벽타일 및 바닥타일 시공 부대토목 : 각 구간 관로 및 경계석 시공	○ 8.23(일)  작업없음		공현구 (8/16)
		○ 8.29(토) 내장 : 본관 바닥재 마감 작업 석재 : 각 구간 바닥석재 작업 금속 : 각 구간 방화문 하드웨어 시공 도장 : 각 구간 도장 작업 타일 : 각 구간 화장실 바닥타일 시공 부대토목 : 각 구간 경계석 및 화강석 블럭 시공	○ 8.30(일)  작업없음		공현구 장현달 (8/17)
					공현구 윤현호 (8/22)
					권영석 (8/23)