

문서번호 : KG여의샛강 제 18 - 19 호

시행일자 : 2018. 03 . 08 .

수 신 : 서울특별시 한강사업본부장

경 유 :

참 조 : 치수과장

선 결	과장		지 시	
접	일자 시간	2018. 3. 12	결 재 · 공 람	
수	번호	946		
처 리 과	치수과			
담 당 자	김재성			

제 목 : 건설사업관리자 투입일수조정 검토보고

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『한강준설(저수로, 취수장)정비공사 감독권한대행 건설사업관리용역』 및 『여의샛강 하상정비공사』와 관련하여 건설사업관리자의 투입일수를 붙임과 같이 검토보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 건설사업관리자 투입일수조정 검토보고 1부. 끝.

책 임 건 설 사 업 관 리 기 술 자 이 상 근



건설사업관리자 투입일수조정 검토보고

□ 용역명 : 한강준설(저수로, 취수장)정비공사 감독권한대행 건설사업관리용역

□ 공사개요

1. 한강준설(저수로, 취수장)정비공사(준공)

- 공사내용

- 하천준설 : 123,500m³(저수로 : 100,900m³, 취수장 : 22,600m³)
- 사토운반 : 240,850m³

- 공사기간 : 2017.03.20. ~ 2017.12.30

- 공사비 : 4,531백만원

- 시공회사 : 유호산업개발 주식회사

2. 여의샛강 하상정비공사(공사중)

- 공사내용

- 하천준설 : 25,183m³
- 사토운반 : 28,487m³

- 공사기간 : 2017.11.20. ~ 2018.05.18

- 공사비 : 1,809백만원

- 시공회사 : 해창개발 주식회사

□ 계약현황

1) 감리용역

업체명	계약금액	계약기간	비고
(주)케이엔지니어링 종합건축사사무소	262,245,000원	2017.03.16~2018.03.15	

2) 공사

구분	업체명	계약금액	계약기간	비고
한강준설 정비공사	유호산업개발(주)	4,531,000,000원	2017.03.20 ~ 2017.12.30	준공
여의샛강 하상정비공사	해창개발주식회사	1,809,744,859원	2017.11.20 ~ 2018.05.18	

□ 투입일수 변경사유

- 당초 여의샛강 하상정비공사 준공일은 2018년 05월 18일로 예정되었으나,
- 공원 탐방객들의 안전을 위하여 조기 준공을 목표로 공정관리를 수행하여 건설사업관리용역 투입기간이 2018년 3월 15일로 예정되었음.
- 그러나, 한강결빙과 유빙으로 하상정비 및 수상운반의 어려움으로 조기 준공계획을 수립한 예정 준공기간보다 15일정도 늦어지고 있어,
- 공사 관리 감독을 위한 건설사업관리 투입기간 변경이 필요한 실정임.

□ 감리투입계획에 따른 투입일수 변경

구 분	등 급	투 입 계 획				증(감)
		당 초		변 경		
		기간	인월	기간	인월	
책임기술자	고 급	'17.03.16~'18.03.15	11.72	'17.03.16~'18.03.31	12.22	0.5
보조기술자	중 급	'17.10.16~'18.03.15	4.07	'17.10.16~'18.03.31	4.47	0.4
기술지원기술자	중급이상	'17.03.16~'17.11.10	0.56	'17.03.16~'17.11.10	0.56	-
합 계			16.35		17.25	0.9

=> 감리투입계획서 참조

□ 투입일수 변경에 따른 용역기간 및 용역금액 변경

구 분	당 초	변 경	증(감)	비고
용역기간	'17.03.16~'18.03.31	'17.03.16~'18.04.10	증) 10일	
용역계약금액	262,245,000원	275,050,000원	증) 12,805,000원	

※ 여의샛강 하상정비공사 주요공정은 3월 31일 완료되고 4월 10일 준공 예정으로 4월 10까지 용역기간 연장

첨부 : 감리계약 변경 내역서 1부. 끝.