

극동엔지니어링주식회사

07048 서울시 동작구 양녕로 27길23 4층 / 전화:031)478-5896 / FAX:031)478-5819 / 고동주

문서번호 신상도감 2019-07

시행일자 2019. 11. 26.

수 신 도시기반시설본부장

참 조 방재시설부장

제 목 건설폐기물 처리용역(1차) 준공기한 연기 검토보고

선결			지시		
접수	일자 시간		결재 · 공람		
	번호				
	처리부서				
	담당자				

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역(1차)와 관련하여 6차 공사의 착수지연 및 준공기한 도래로 인하여 건설폐기물 처리용역(1차)의 준공기한을 연기하고자 붙임과 같이 검토하여 보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 검토의견서 1부.

2. 관련공문 사본 1부. 끝.

신상도 지하차도 확장공사

감독권한대행 등 건설사업관리용역

책임건설사업관리기술인 고 동



검 토 의 견 서

공 사 명	신상도 지하차도 확장공사		
검토건명	건설폐기물 처리용역(1차) 준공기한 연기 검토		
관련문서	삼양 2019-1129-01(2019.11.25)	작성자	고 동 주

□ 검토목적

- 「신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역(1차)」의 준공기한 연기에 대한 타당성을 검토하고자 함

□ 용역개요

- 용역명 : 신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역
- 규모
 - 페아스콘 2,289ton, 폐콘크리트 9,192ton, 건설폐재류 1,479ton, 혼합폐기물 199ton
- 용역기간 : 총차 2019.04.01.~2020.12.31
1차 2019.04.01.~2019.12.31
- 용역비 : 총차 353,987,300원
1차 100,000,000원
- 용역사 : (주)삼양이앤디 외 1개사

□ 검토내용

- 준공기한 연기사유

구 분	준공기한 연기사유	비고
총차	변경 없음	
1차	6차 공사 착수 지연 및 1차 용역 준공기한 도래	

○ 총차 변경사항

구 분	당 초	변 경	증.감	비고
용역금액	353,987,300원	353,987,300원	변경 없음	
용역기간	2019.04.01 ~ 2020.12.31 (착수일로부터 641일)	2019.04.01 ~ 2020.12.31 (착수일로부터 641일)	변경 없음	

○ 1차 변경사항

구 분	당 초	변 경	증.감	비고
용역금액	100,000,000원	100,000,000원	변경 없음	
용역기간	2019.04.01 ~ 2019.12.31 (착수일로부터 275일)	2019.04.01 ~ 2020.05.31 (착수일로부터 427일)	증 152일	

□ 검토의견

- 신상도 지하차도 확장공사(6차)의 착수가 지연됨에 따라 건설폐기물 처리용역 1차분 계약물량을 처리하기 이전에 준공기한이 도래한 실정이며,
- '19.12월 공사 착수 이후 건설폐기물이 순차적으로 발생할 예정이므로 원활한 공사 추진을 위하여 건설폐기물 처리용역(1차)의 준공기한을 연기함이 타당하다고 사료됨

2019. 11. 26.

책임건설사업관리기술인

고 동



(주)삼양이앤디

우 07802 서울시 강서구 마곡중앙6로 45, A동 602-13호 (마곡동, 리더스퀘어마곡)
 전화:(02)2666-9915(代) / 팩스:(02)2666-9916 처리부서:경영관리팀 / 대표 최 훈 성

문서번호 : 삼양 2019-1129-01
 시행일자 : 2019. 11.25
 수신 : 서울시도시기반시설본부
 참조 : 감리단
 제목 : 기간변경 요청의 건.

선람			지시	
접수	일자		결재	
	시간			
	번호		◆	
처리과			공	
담당자			람	
심사자			심사일	

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 본부에서 발주한 “신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물처리용역(장기 계속)-1차” 관련입니다.
3. 상기 용역과 관련하여 본공사 공기지연으로 인해 공사기간 연장을 요청하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

붙임

- 변경 현황 -----1부. 끝.

(주)삼 양 이 앤 디 최 훈 성



- 변경 현황 -

- 용역명 : 신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역
- 용역사 : (주)삼양이앤디 외 1개사
- 준공기한 연기사유 : 6차 공사 착수 지연 및 1차 용역 준공기한 도래
- 총차 변경사항

구 분	당 초	변 경	증.감	비고
용역금액	353,987,300원	353,987,300원	변경 없음	
용역기간	2019.04.01 ~ 2020.12.31 (착수일로부터 641일)	2019.04.01 ~ 2020.12.31 (착수일로부터 641일)	변경 없음	

- 1차 변경사항

구 분	당 초	변 경	증.감	비고
용역금액	100,000,000원	100,000,000원	변경 없음	
용역기간	2019.04.01 ~ 2019.12.31 (착수일로부터 275일)	2019.04.01 ~ 2020.05.31 (착수일로부터 427일)	증 152일	