



|      |             |
|------|-------------|
| 문서번호 | 보육가족과-30170 |
| 결재일자 | 2014.10.21. |
| 공개여부 | 대시민공개       |

|     |            |        |              |  |  |
|-----|------------|--------|--------------|--|--|
| 주무관 | 보육기획팀장     | 보육가족과장 | 주민생활국장       |  |  |
| 이성철 | 어용경        | 고영희    | 10/21<br>박동배 |  |  |
| 협 조 | 건축시설팀장 이명호 |        |              |  |  |

## 기성검사 보고서(성수2가1동 구립어린이집 건립공사-2차)

### □ 공사개요

- 공 사 명: 성수2가1동 구립어린이집 건립공사(건축+기계소방)
- 위    치: 성동구 성수이로6길 10-2
- 건축규모: 지하1층/지상2층, 연면적 292.79㎡
- 공사기간: 2014. 5. 26. ~ 2014. 11. 21.
- 진행사항: 내부 마감공사 중(공정률 93.5%)

### □ 계약추진사항

- 계약금액: 금416,442,000원(금사억일천육백사십사만이천원)
- 착 공 일: 2014. 5. 26.
- 준공기한: 2014. 11. 21.

### □ 기성검사 내역

- 기 성 부 분: 건축분야 제2차 기성검사
- 전회기성금액: 금95,433,000원(금구천오백사십삼만삼천원)
- 금회기성금액: 금130,636,000원(금일억삼천육십삼만육천원)
- 전체기성금액: 금226,069,000원(금이억이천육백육만구천원)
- 기 성 공 정: 60%
- 신 청 자: (주)위산종합건설 대표 김진택
- 검 사 내 역
  - 검사일자: 2014. 10. 20.
  - 검사자 및 입회자: 건축시설팀장 외 2명
  - 검사결과: 제2차 기성검사 신청과 관련 시공사로부터 제출한 서류를 검토한

결과 상기 공사의 수급시행에 있어서 공사 전반에 걸쳐 공사설계  
도서와 품질관리기준 등 약정대로 기성되었음을 확인함.

조치의견

- 검사결과에 따라 제2차 기성신청을 승인하고자 함.

붙임 기성사진 1부. 끝.