



문서번호	보육가족과-4329
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개

주무관	보육기획팀장	보육가족과장	주민생활국장		
이성철	김규식	고영희	02/16 박기웅		
협 조					

## 기성검사 보고서

(송정동 구립어린이집 신축공사-1차)

우리구 송정4가길 23외 1 지상 「송정동 구립어린이집 신축공사(건축+기계)」와 관련하여 시공자로부터 제1차 기성신청서가 접수되어 검토결과를 보고 함.

### □ 공사개요

- 공 사 명: 송정동 구립어린이집 신축공사(건축+기계)
- 위    치: 성동구 송정4가길 23 외 1
- 건축규모: 지상3층, 연면적 495.26㎡
- 공사기간: 2014. 10. 23. ~ 2015. 8. 18.
- 도급금액: 금867,576,420원(1차 546,977천원, 2차 320,599천원)
- 시 공 자: 구진산업개발(주) 대표 서애경
- 감 리 자: (주)금호엔지니어링건축사사무소 대표 고종연
- 진행사항: 지상1층 바닥공사 중

### □ 기성검사 내역

- 기 성 부 분: 건축분야 제1차 기성검사
- 전회기성금액: 금            0원
- 금회기성금액: 금145,926,000원
- 전체기성금액: 금145,926,000원
- 기 성 기 준 일: 2015. 2. 11.(기준공정률 16.82%)
- 검 사 내 역
  - 검사일자: 2015. 2. 16.
  - 검사자 및 입회자: 보육기획팀장 외 2명

- 검사결과: 제1차 기성검사 신청과 관련 시공사로부터 제출한 서류를 검토한 결과 상기 공사의 수급시행에 있어서 공사 전반에 걸쳐 공사설계 도서와 품질관리기준 등 약정대로 기성되었음을 확인함.

□ 조치의견

- 검사결과에 따라 제1차 기성신청을 승인하고자 함.

붙임 기성사진 1부. 끝.