

★

문서번호	도로시설과-4406
결재일자	2015.3.11.
공개여부	대시민공개

담 당	도로시설담당	도로시설과장	안전건설교통국장	
박선남	안병학	송기민	전결 03/11 곽병한	
협 조	주무관 이상문			

『정릉시장 공동주차장 건립』에 따른
정릉천 횡단 교량신설공사 시행 계획 보고

2015. 3.

**안전건설교통국
도 로 시 설 과**

『정릉시장 공동주차장 건립』에 따른
정릉천 횡단 교량신설공사 시행 계획

정릉시장 공동주차장 건립에 따른 『정릉천 횡단 교량건설공사』를
조속발주하여 우기전 공사시행에 만전을 기하고자 함.

I | 사업개요

- 사 업 명 : 정릉천 횡단 교량건설공사
- 위 치 : 성북구 정릉동 정릉시장
- 개 요 : 교량 설치 B=8.5m, L=13m
- 사업기간 : 2015. 3. ~ 2015. 12.
- 사 업 비 : 480,200천원

II | 추진경위

- 2014. 09. 16. : 서울시 주민참여예산 [예산액 5억원, 시비(간주처리)]
- 2014. 10. 30. : 실시설계용역 시행 [사업비 19,800천원]
- 2015. 01. 12. : 주민설명회 시행(1차, 시장상인연합회 사무실)
 - 교량 위치 이전을 요구하는 주민민원 발생
- 2015. 02. 09. : 주민설명회 시행(2차, 시장상인연합회 사무실)
 - 교량 위치 선정에 대한 주민의견 수렴
- 2015. 02. 23. : 공동주차장 건립을 위한 건물철거 시행
- 2015. 02. 23. : 서울시 지방하천관리위원회 심의
 - 조건부 가결 : 교량형식 재검토 등 여유고 확보 방안 강구할 것(0.2m→0.6m)

III | **보고 내용**

- 하천관리위원회에 상정된 심의결과가 조건부 가결로 승인 됨에 따라 이에 따른 여유고 확보 방안을 심도 있게 검토하여 대책을 결정해야 하는 실정 으로,
- 우리구(안)을 결정하여 교량의 종단 경사와 기존 제방도로의 계획 고 변경으로 여유면적을 확보하는 방안을 제시 심의 위원들의 재 검토를 득한 후 서울시 하천관리과와 협의 후 사업 시행이 요구되는 상황 임.

IV | **문제점**

- 정릉천횡단교량건설공사의 실시설계용역이 준공된바, 하천관리위원회의 가결 조건(여유면적) 충족을 위하여는 설계서 및 도면이 재작성 되어야 하며, 이에따른 시일이 많이 소요되는바, 우기전에 교각 및 교량 의 기초구조물을 조속 설치를 위하여는 시일이 촉박하므로 공사 기간단축을 위하여 조속한 공사의 착공이 필요한 실정 임.

V | **조치 의견**

- 하천관리위원회의 심의결과를 반영하여 공사발주시는 약20여일이 소요되므로 우기전 공사의 일부분인 교대 기초구조물을 조속 설치가 어려우므로 기용역 준공된 설계도서에 의거 일상감사를 득한후 공사발주(긴급공고시행)하고 조건부가결 충족 조건은 추후 설계변경시 반영하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

VI | **향후 추진계획**

- 2015. 3. 16 : 일상감사 의뢰
- 2015. 4. : 정릉천 횡단교량공사 착공 .

■ 2015. 4 ~ 5.31 : 하상부분 기초구조물설치공사

■ 2015. 6.1~ 9.15 : 우기철공사 중단

■ 2015. 9.16~ 11.30 : 공사준공. 끝.