



문서번호	보육가족과-25245
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개

주무관	보육기획팀장	보육가족과장	주민생활국장		
김자경	최현복	고영희	09/24 소판수		
협 조	주무관 김윤경		건축시설팀장	최승일	

기성검사 보고서(송정동 구립어린이집 신축공사)

우리구 송정4가길 23외 1 지상 「송정동 구립어린이집 신축공사(건축+기계)」와 관련하여 시공자로부터 기성신청서가 접수되어 검토결과를 보고 함.

□ 공사개요

- 공 사 명: 송정동 구립어린이집 신축공사(건축+기계)
- 위 치: 성동구 송정4가길 23 외 1
- 건축규모: 지상3층, 연면적 495.26㎡
- 공사기간: 2014. 10. 23. ~ 2015. 10. 17.
- 도급금액: 금966,076,420원(1차 567,487,230원, 2차 398,589,190원)
- 시 공 자: 구진산업개발(주) 대표 서애경
- 감 리 자: (주)금호엔지니어링건축사사무소 대표 고종연
- 진행사항: 내부 마감공사 중

□ 기성검사 내역

건축분야 1차수 공사(기성3차)	건축분야 2차수 공사(기성2차)
- 전회기성금액: 금461,896,000원	- 전회기성금액: 금126,950,000원
- 금회기성금액: 금 63,316,000원	- 금회기성금액: 금219,327,000원
- 전체기성금액: 금525,212,000원	- 전체기성금액: 금346,277,000원
- 기성기준일: '15.8.31.(공정률 93%)	- 기성기준일: '15.8.31.(공정률 87%)

○ 검 사 내 역

- 검사일자: 2015. 9. 23.
- 검사자 및 입회자: 건축시설팀장 외 2명
- 검사결과: 기성검사 신청과 관련 시공사로부터 제출한 서류를 검토한 결과
상기 공사의 수급시행에 있어서 공사 전반에 걸쳐 공사설계 도서
와 품질관리기준 등 약정대로 기성되었음을 확인함.

□ 조치의견

- 검사결과에 따라 기성신청을 승인하고자 함.

- 붙임 1. 기성내역서(1차) 1부.
2. 기성내역서(2차) 1부. 끝.