



사람중심의 행복한 성동

문서번호	치수과-6540
결재일자	2015. 10. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호	

주무관	치수팀장	치수과장	안전건설교통국장	
김택	유은중	代고승훈	10/30 안대회	
협조				

- 지하주택 침수방지시설 설치공사 -

준공검사(기성부분) 검토 보고

2015. 10.



성 동 구

- 지하주택 침수방지시설 설치공사 -

준공검사(기성부분) 검토 보고

□ 공사개요

- 사업명 : 2015년 지하주택 침수방지시설 설치공사(단가계약)
- 사업기간 : 2015. 3. 16. ~ 10. 30.
- 공사개요 : 338가구(역지변 700개, 물막이판 639m)
- 도급자 : 조광건설 (대표 조원득)
- 사업비 : 300백만원(시비 150백만원, 구비 150백만원)

□ 추진사항

- 2015. 3. 16 : 공사 착공
- 2015. 10. 16 : 예비준공검사 실시
- 2015. 10. 28 : 준공계 접수

□ 보고내용

- 예비준공검사 실시
 - 일 시 : 2015. 10. 16.(금) 11:00 ~ 15:00
 - 점검자 : 치수과장, 하수계획팀장, 치수팀장, 굴착복구팀장
 - 검사내용 : 물막이판, 역류방지기 시공 및 작동여부
 - 점검결과 : 적절하게 설치(물막이판 및 역류방지기 기능 및 시공 양호)
- 위와 같이 예비준공검사 결과 적절하게 설치 하였고 전체 설치 대상 338가구 중 338가구가 완료되어 준공 처리코자 함.

【 기성물량 주요내용 】

공종	단위	계약물량	전회기성	금회기성
역류방지기 설치(Φ50mm~Φ100mm)	개	700	435	265
물막이판 제작(수밀형)	m	639	441	198
물막이판 설치(수밀형)	개	464	312	152
접이식 고정다리	조	16	15	1
가설 사무실	동	1	1	

【 기성금 청구내용 】

계 약 금 액		일금이억구천사백사십일만칠천원정(₩294,417,000)					
기 성	전회기성	₩197,131,000	67%	선 금 금 액	-	0%	
	금회기성	₩97,286,000	33%	공제	전회공제	₩66,748,000	22%
	누계기성	₩294,417,000	100%		금회공제	-	0%
	기 성 잔 액	-	0%		누계공제	₩66,748,000	22%
금회 청구 및 실지금액	금회 청구액	₩97,286,000원					
	공제액(노무비)	-					
	실 지금액	금구천칠백이십팔만육천원정(₩97,286,000원)					

□ 조치의견

○ 상기 기성(준공)요청사항에 대하여 승인 처리코자 합니다.

- 붙 임: 1. 기성검사원 지정요구 및 검사의뢰서 1부.
 2. 기성(1회)내역서 1부.
 3. 기성검사 사진대지 1부. 끝.