



문서번호	자치행정과-20971
결재일자	2015.11.13.
공개여부	대시민공개

지방행정주사	자치행정팀장	자치행정과장	행정관리국장		
김진철	문광선	代문광선	11/13 김종순		
협 조	건축과장	김재열	건축시설팀장 최승일		
	주무관	이성철			

사근동 공공복합청사 신축공사(1차) 제2회 기성검사 보고서



성 동 구

(자치행정과)

사근동 공공복합청사 신축공사(1차) 제2회 기성검사

■ 공사개요

- 공 사 명: 사근동 공공복합청사 신축공사
- 위 치: 성동구 사근동 223-22
- 건축규모: 지하2층/지상3층, 연면적 3,701.46㎡
- 공사기간: 2015.06.26. ~ 2016.11.16.
- 1차 기간: 2015.06.26. ~ 2016.03.21.

■ 공사계약 추진현황

- 공사 시행: 2015. 6.26.
- 계약금액: 금2,900,000,000원(금이십구억원)
- 계약년월일: 2015. 6.24.
- 준공기한: 2016. 3.21.

■ 기성검사 내역

- 공 사 명: 사근동 공공복합청사 신축공사
- 기성구분: 1차 공사 제2회 기성
- 금회 기성금액: 금445,390,000원
- 공 정 율: 21.82% - ※ 총 공정 13.27%(2015.11.09. 현재)
- 기성기한: 2015년 09월 10일 ~ 2015년 11월 09일
- 신 청 자: 보훈종합건설(주)(송파구 석촌호수로 220, 601호)
대표이사 송계점
- 검사내역
 - 검사년월일: 2015. 11. 10.
 - 검사자 및 입회자: 자치행정팀장, 건축시설팀장 외 4명
 - 검사결과: 제2회 기성검사 신청과 관련 시공사로부터 제출한 서류를 검토한 결과 제2회 기성부분 검사까지의 상기 공사 전반에 걸쳐 공사설계도서와 품질관리기준 및 기타 약정대로 전 공사의 21.82%가 기성되었음을 확인함.