

문서번호	교통지도과-12112
결재일자	2016.5.10.
공개여부	대시민공개

주무관	주차기획팀장	교통지도과장	안전건설교통국장
지태진	김기영	류경현	05/10 김해성
협 조			

- 구의2동 주택가 공동주차장 건설공사 -  
**현 장 점 검 결 과 보 고**



**안 전 건 설 교 통 국**  
**( 교통 지도 과 )**

# - 구의2동 주택가 공동주차장 건설공사 - 현장 점검 결과 보고

## 구의2동 주택가 공동주차장 건설공사 추진현황 및 수방점검 결과 보고임

### I 공사개요

- 공 사 명 : 구의2동 주택가 공동주차장 건설공사
- 공사기간 : 2012. 12. 27 ~ 2016. 07. 31
- 공사규모 : 자주식주차장 95면 (지하1층, 지상2층 3단)  
대지면적 1,170.6㎡, 건축면적 877.0㎡, 연면적 2,680.92㎡
- 도 급 비 : 2,565,925,860원  
※ 총사업비 : 10,970백만원(시비 6,582백만원, 구비 4,388백만원)
- 도 급 자 : (주)대경공영 대표 이성철
- 공 정 율 : 58%

### II 점검개요

- 점검일시 : 2016. 05. 10(화) 10:00
- 점검방법 : 현지출장 육안점검
- 점 검 자 : 교통지도과장, 주차기획팀장, 공사감독

### III 점검결과

- 주요작업내용

전 일(1층 바닥 레미콘 타설)	금 일(우천 작업대기)
	

○ 수방점검 : 특이사항 없음

위 치	배수펌프 작동여부	집수정 토사퇴적	배수로	빗물받이 토사퇴적	기타 이상유무	비고
구의2동 공사현장	○	○	○	○	○	

## IV 예정공정표

공 종 별	공 정									비 고
	5월			6월			7월			
철근콘크리트공	■			■			■			
철구조물공	■									
금속및강구조물공				■			■			
미장방수공				■			■			
도장공							■			
조적공	■			■						
타일및석공				■			■			
수장공사							■			
창호유리공				■			■			
사인공사							■			
부대공	■									
기계설비공				■			■			
목표율(%)	58	63	68	73	79	86	90	96	100	
실공정(%)	58									

## V 향후계획

- 2016. 05. 31 : 철골설치 완료
- 2016. 07. 31 : 공사준공. 끝.