

공사기성부분 검사원(1회)

책임기술자 경유 이상 근무



1. 공 사 명 : 한강준설(저수로,취수장) 정비공사
2. 위 치 : 강북취수장~행주대교구간
3. 도 급 금 액 : **일금 삼십삼억이천오백사십삼만삼천원정** ₩3,325,433,000
4. 계 약 년 월 일 : 2018 년 03 월 07 일
5. 착 공 년 월 일 : 2018 년 03 월 09 일
6. 준 공 기 한 : 2018 년 11 월 03 일
7. 현 재 공 정 : 2018 년 05 월 31 일 현재 23.40%
8. 첨 부 서 류 : 기성내역서, 산출근거

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타약정대로 어김없이 기성되었음을 확인하오며 만약 공사의 시공,감리 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 기성검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2018 년 06 월 일

주 소 : 서울 송파구 올림픽로 293-19(신청동, 현대타워빌딩2층)
상 호 : 관악산업주식회사
성 명 : 이 규 형



(주) 정엔지니어링

대표이사 귀하

공 사 원 가 계 산 서(1회)

▣ 공사명 : 한강준설 (저수로, 취수장) 정비공사

구		분	금	액	산	출	근	거	구	성	비	비	고						
순 공 사 비	재 료 비	직	접	재	료	비	185,711,000		23.87%										
		간	접	재	료	비													
		소		계		185,711,000		23.87%											
	노 무 비	직	접	노	무	비	177,654,000		22.83%										
		간	접	노	무	비	20,074,902	직접노무비 x	2.58%										
		소		계		197,728,902		25.41%											
	경 비	기		계		경	비	189,646,993		24.37%									
		산		재		보	험	료	8,008,020	노무비 x	1.03%								
		고		용		보	험	료	-	노무비 x	0.00%								
		건		강		보	험	료	-	직접노무비 x	0.00%								
		연		금		보	험	료	-	직접노무비 x	0.00%								
		노		인		장	기	요	양	보	험	료	-	직접노무비 x	0.00%				
		안		전		관	리	비	4,279,500	((재료비+직노)x1.2%)x3,250천원	0.55%								
		기		타		경	비	23,773,273	(재료비+노무비) x	3.06%									
		건		설		하	도	급	발	급	수	수	료	-	(재료비+직노+경비) x	0.00%			
		건		설		기	계	대	여	대	금	지	급	보	증	서	-	(재료비+직노+경비) x	0.00%
		환		경		보	전	비	-	(재료비+직노+경비) x	0.00%								
		소		계		225,707,786		29.01%											
	합		계		609,147,688		78.28%												
	일		반		관	리	비	30,457,384	합계 x	3.91%									
이		윤		67,813,110		(합계+일반관리비-재료비) x	8.71%												
총		공		사	원	가	707,418,182												
부		가		가	치	세	(10.0)%	70,741,818	9.09%										
도		급		공	사	비	778,160,000		100.00%										
총		공		사	비	778,160,000		100.0%											

공사기성부분청구내역서(1회)

□ 공사명 : 한강준설 (저수로, 취수장) 정비공사

구	분	금	액	비	고
총 공사비		일금칠억칠천팔백일십육만원정	₩	778,160,000	
공 급 가 액		일금칠억칠백사십일만팔천일백팔십이원정	₩	707,418,182	
도급비		일금칠천칠십사만일천팔백일십팔원정	₩	70,741,818	
부 가 가 치 세		일금칠억칠천팔백일십육만원정	₩	778,160,000	
계					

공사 개요

- 저수로 : 안양천하구 5,000M3, 당산수상택시 4,000M3, 잠실수상택시 3,000M3
- 사토공 : 37,000M3
- 부대공 : 1석

공사기성부분 청구내역서(1회)

공사명 : 한강준설(저수로, 취수장) 정비공사

공종명	규격	수량	단위	도금액		전회까지기성금액		금회기성금액		누계기성금액	
				단가	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
1. 저수로 준설공		1	식	283,498,000	283,498,000			103,586,000	103,586,000	103,586,000	103,586,000
2. 취수장 준설공		1	식	112,452,800	112,452,800						
3. 사토윤반공		1	식	1,687,021,100	1,687,021,100			391,201,000	391,201,000	391,201,000	391,201,000
4. 부대공		1	식	162,079,377	162,079,377			58,224,993	58,224,993	58,224,993	58,224,993
1) 순공사비		1			2,245,051,277			553,011,993	553,011,993	553,011,993	553,011,993
2) 간접노무비	(직노)×11.3%	1	식		83,949,790			20,074,902	20,074,902	20,074,902	20,074,902
3) 산재보험료	(직노+간노)×4.05%	1	식		33,488,165			8,008,020	8,008,020	8,008,020	8,008,020
4) 고용보험료	(직노+간노)×0.87%	1	식		7,193,754						
5) 건강보험료	(직노)×1.70%	1	식		14,639,184						
6) 연금보험료	(직노)×2.49%	1	식		21,422,099						
7) 노인장기요양보험료	(건강보험료)×7.38%	1	식		1,080,371						
8) 퇴직공제부금비	(직노)×2.30%	1	식		17,087,125						
9) 산업안전보건관리비	((재료+직노)×1.20%+3,250원)	1	식		24,493,366			4,279,500	4,279,500	4,279,500	4,279,500
10) 기 타 경 비	(직노+간노+재료)×6.2%	1	식		99,901,430			23,773,273	23,773,273	23,773,273	23,773,273
11) 건설하도급대금지급보증서	(순공사비)×0.081%	1	식								
12) 건설기계대여대금지급보증서	(순공사비)×0.56%	1	식		12,572,287						
13) 환경보전비	(순공사비)×1.8%	1	식		40,410,922						
가순공사원가					2,601,289,770			609,147,688	609,147,688	609,147,688	609,147,688
나.일반관리비	(가.)×5.0%	1	식		130,064,488			30,457,384	30,457,384	30,457,384	30,457,384
다.이윤	(가.+재료+나.)×15%-9,427	1	식		291,766,651			67,813,110	67,813,110	67,813,110	67,813,110
1.공급가액					3,023,120,909			707,418,182	707,418,182	707,418,182	707,418,182
2.부가가치세	(공급가액)×10.0%	1	식		302,312,091			70,741,818	70,741,818	70,741,818	70,741,818
【도급비】					3,325,433,000			778,160,000	778,160,000	778,160,000	778,160,000