

[붙임 2-1 : 간접비 정산 내역 - 강북]

**간접비 재산정 정산금액 (강북)**

□ **공사명: 강북정수장 고도정수처리 시설공사**

○ 총차 및 차수별 계약변경 현황

구분	총괄계약			차수계약			사유
	당초	변경	증,감	당초	변경	증,감	
1차	2010.02.18. ~2012.12.18	2010.02.18. ~2013.12.18	365일	2010.02.18. ~2010.12.18	2010.02.18. ~2011.03.22	94일	· 고도정수시설 도입시기 조정
2차				2011.03.30. ~2011.12.31	변경 없음.		
3차				2012.01.13. ~2012.12.31	변경 없음.		
4차	2010.02.18. ~2013.12.18	2010.02.18. ~2014.10.31	317일	2013.01.09. ~2013.12.31	변경 없음.		고도정수시설 도입시기 조정
5차	2010.02.18. ~2014.10.31	2010.02.18. ~2014.11.25	25일 (제외)	2014.01.14. ~2014.10.31.	2014.01.14. ~2014.11.25	25일 (제외)	· 간접비 조정 신청 검토
계						94일	

○ 최종 계약변경 현황

구분	공기연장 시점 (2012.12.19)	준공일 (2014.11.25)	비고
계약금액	55,369만원	55,013백만원	(감)356백만원
계약금액조정 요청 대상기간	'12.12.19~'14.10.31		22.73개월 (682일)

○ 계약금액조정(합의) 금액

구분	계약금액요청금액	합의 제시 금액	최종 합의 금액 (부가세 포함)	비고
금액 (단위:원)	1,166,451,000	783,927,000	783,927,000	지급일 2014.12.29

○ 간접비 재산정 및 환수금액

구분	간접비 지출금액	산출	재산정 금액	환수금액
금액 (단위:원)	783,927,000원	(일 단가)783,927,000/682일 = 1,149,453원 (재산정)1,149,453원× 94일 = 108,048,589원	108,048,000원	675,879,000원

[붙임 2-2 : 간접비 정산 내역 - 암사]

**간접비 재산정 정산금액 [암사]**

□ 공사명: 암사고도정수처리 시설공사

○ 총차 및 차수별 계약변경 현황

구분	총괄계약			차수계약			사유
	당초	변경	증,감	당초	변경	증,감	
1차	2009.10.06. ~2012.10.04.	2009.10.06. ~2013.04.01.	179일	2009.10.06. ~2010.04.03.	2009.10.06. ~2010.09.29.	179일	· 문화재 표본조사
				2009.10.06. ~2010.09.29	2009.10.06. ~2010.12.30.	92일	· 문화재 정밀발굴
2차				2011.01.06. ~2011.12.31	변경 없음.	-	
3차	2009.10.06. ~2013.04.01.	2009.10.06. ~2014.06.30.	455일	2012.02.16. ~2012.12.23	변경 없음.	-	·고도정수시설 도입시기 조정
4차	2009.10.06. ~2014.06.30.	2009.10.06. ~2014.10.30.	122일	2013.01.10. ~2013.12.31	변경 없음.	-	·고도정수시설 도입시기 조정
5차	2009.10.06. ~2014.10.30.	2009.10.06. ~2014.12.25	56일 (제외)	2014.01.07. ~2014.10.30.	2014.01.07. ~2014.11.25.	26일 (제외)	·간접비 조정 신청 검토
				2014.01.07. ~2014.11.25.	2014.01.07. ~2014.12.15.	30일 (제외)	
계			812일			271일	

○ 최종 계약변경 현황

구분	공기연장 시점 (2013.04.02)	준공일 (2014.12.25)	비고
계약금액	63,633백만원	58,798백만원	(감)4,834백만원
계약금액조정 요청 대상기간	'13.04.02~14.10.30		18.9개월 (577일)

○ 계약금액조정(합의) 금액

구분	계약금액요청금액	합의 제시 금액	최종 합의 금액 (부가세 포함)	비고
금액 (단위:원)	1,573,750,000	902,000,000	1,100,000,000	지급일 2014.12.29

○ 간접비 재산정 및 환수금액

구분	간접비 지출금액	산출	재산정 금액	환수금액
금액 (단위:원)	1,100,000,000원	(일단가)1,100,000,000원/577일 = 1,906,412원 (재산정)1,906,412원×(179+92일) = 516,637,652원	516,637,000원	583,363,000

[붙임 2-3 : 간접비 정산 내역 - 구의 ]

**간접비 재산정 정산금액 (구의)**

□ 공사명: 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사

○ 총차 및 차수별 계약변경 현황

구분	총괄계약			차수계약			사유
	당초	변경	증,감	당초	변경	증,감	
1차	2009.11.23. ~2013.01.15	변경없음.		2009.11.23. ~2010.05.21	변경 없음.	-	
2차	2009.11.23. ~2013.01.15	2009.11.23. ~2014.01.16	366일	2010.05.28. ~2011.02.07	2010.05.28. ~2011.04.30	82일	· 대체급수 공사일정 및 범위조정
3차				2011.05.02. ~2011.12.31	변경 없음.	-	
4차				2012.02.06. ~2012.12.15	변경 없음,	-	
5차	2009.11.23. ~2014.01.16	2009.11.23. ~2014.12.20	338일	2013.01.07. ~2013.12.31	변경 없음,	-	· 연도별 예산조정에 따른 공사계획 변경
6차	2009.11.23. ~2014.12.20	2009.11.23. ~2015.04.20	121일 (제외)	2014.01.04. ~2014.12.20	2014.01.04. ~2015.04.20	121일 (제외)	-
계			704일			82	

○ 최종 계약변경 현황

구분	최초계약 (2019.11.23.)	준공일 (2014.11.25)	비고
계약금액 (최초-최종)	161,098,000,000	179,098,632,000	(감)356백만원
계약금액조정 요청 대상기간	'13.01.16~'14.12.20		23.17개월 (704일)

○ 계약금액조정(합의) 금액

구분	계약금액요청금액	합의 제시 금액	최종 합의 금액 (부가세 포함)	비고
금액 (단위:원)	2,026,580,000	1,700,000,000	1,900,000,000	지급일 2015.05.19

○ 간접비 재산정 및 환수금액

구분	간접비 지출금액	산출	재산정 금액	환수금액
금액 (단위:원)	1,900,000,000	(일단가)1,900,000,000/704일 = 2,698,863원 (재산정)2,698,863원× 82일 = 221,306,766원	221,306,000원	1,678,694,000