

기 성 요 약 서(3회)

1. 공 사 명 : 2018 한강준설(저수로,취수장) 정비공사
2. 공 사 기 간 : 2018년 03월 09일 ~ 2018년 09월 05일
3. 기 성 금 액

(단위 : 천원, VAT포함)

구 분	도급금액	전회기성	기성금액(3차)	누계기성	비 고
한강준설 (저수로,취수장) 정비공사	3,325,433	1,145,883	1,273,390	2,419,273	

4. 기 성 물 량

구 분		설계물량	전회수량	금회수량	잔여수량
저수로 준설	안양천하구	5,000m ³	5,000 m ³	0 m ³	0m ³
	홍제천하구	1,000m ³	1,000 m ³	0 m ³	0m ³
	여의하구	22,760m ³	22,760 m ³	0 m ³	0m ³
	당산수상택시	4,000m ³	4,000 m ³	0 m ³	0m ³
	잠실수상택시	5,000m ³	5,000 m ³	0 m ³	0m ³
계		37,760m ³	37,760m ³	0 m ³	0m ³
취수장 준설	성남취수장	10,800m ³	-	10,800 m ³	0m ³
	풍납취수장	5,000m ³	-	2,300 m ³	2,700m ³
	자양취수장	3,370m ³	-	3,370 m ³	0m ³
	일산취수장	1,310m ³	-	1,310 m ³	0m ³
계		20,480m ³	-	17,780 m ³	20,480m ³
사 토 운 반	강서야적장	122,300m ³	37,000m ³	43,000 m ³	42,300m ³
	천호대교하류	20,480m ³	-	17,780 m ³	2,700m ³

구 분		설계물량	전회수량	금회수량	잔여수량
부 대 공	오탁방지막설치,철거(신규)	400m	200m	200m	0m
	오탁방지막설치,철거(재사용)	1,400m	800m	600m	0m
	컨테이너설치,이동	1식	0.5식	0식	0.5식
	사무실임대료	9개월	4개월	2개월	3개월
	살수차운영비	70day	30day	21day	19day
	세륜기 설치 및 해체	1회	0.5회	0회	0.5회
	쓰레기 선별작업	58,240m ³	37,760m ³	17,780m³	2,700m ³
	이동식축중기	1조	0.2조	0.5조	0.3조
	교통신호수	70일	30일	21일	19일
	착공전후수심측량	68km	30km	0km	38km
	폐기물처리비	50TON	0 TON	- TON	50TON
	시험비(토양,수질,입도시험)	1식	- 식	1 식	0식

사 진 대 지



위 치	현장사무실	공 종	제3회기성검사
내 용	기성검사	일 자	2018.09.07.



위 치	현장사무실	공 종	제3회기성검사
내 용	기성검사	일 자	2018.09.07.

사 진 대 지



위 치	강서야적장	공 종	제3회기성검사
내 용	기성검사	일 자	2018.09.07.



위 치	강서야적장	공 종	제3회기성검사
내 용	기성검사	일 자	2018.09.07.