

월간공정 보고

- 용역명 : 강서소방서 마곡119안전센터 신축공사
- 용역개요
 - 현장위치 : 서울시 강서구 마곡동 마곡지구내(F11)
 - 용역기간 : 2018. 5. 14. ~ 2018. 9. 10.(120일)
 - 계약금액 : 금85,500천원(금팔천오백오십만원)
- 용역진행사항

구분	전월진행사항 (2018.5.14. ~ 5.31.)	금월예정사항 (2018.6.1. ~ 6.30.)	비고 (진행률)
업무내용	- 요청사항사전협의(5/11) - 세곡119안전센터 답사(5/14) - 경과보고(5/18 강서소방서) - 설비업체 검토자료 보냄 - 구조협의(부재사이즈/기둥위치) - 도면작성(기본/심의)	- 도면작성(기본/심의) - 건축심의 신청(심의:6/19 강서구청) - 지질조사 - 구조협의 - 설비협의	
특기사항			

주 소 : 서울특별시 성북구 성북로 108 4층
 상 호 : (주)건축사사무소 빅 / 오피스 경
 대 표 자 : 진태호 (인) 권경은 (인)



서울특별시 강남소방서 재무관 귀하