

시 민

주무관	시설개선과장	체육시설관리사업소장
진종구	신동호	09/10 이구석
협 조	주무관 박관현	

문서번호	시설개선과-7699
결재일자	2015.9.10.
공개여부	대시민공개
방침번호	

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

- 잠실운동장 고압케이블 교체공사 -
공사완료 보고



2015. 9.

**체육시설관리사업소
시설개선과**

잠실운동장 고압케이블 교체공사 완료 보고

잠실운동장내 노후된 고압 전력케이블 교체공사를 완료하고 결과를 보고 드립니다.

I 공사개요

- 공 사 명 : 잠실운동장 고압케이블 교체공사
- 공사기간 : 2015. 2. 11 ~ 8. 30.
- 시 공 사 : 성산콘트롤 대표자 성홍구
- 계약금액 : 금798,493,690원
- 공사내용 : 잠실주경기장 주변전실 → 지구변전실(22개소)간 노후된 고압케이블 교체



II 그동안 추진경위

- 2014. 7.15 ~ 10.2 : 설계용역 시행
- 2014. 10. 8 : 계약심사(계약심사과)
- 2015. 01. 9 : 공사계약 의뢰(재무과)
- 2015. 02.12 : 공사착공
- 2015. 2. 9 ~ 9. 7 : 공사 감리용역 시행
- 2015. 07월 : 설계변경 증액(금776,662,180원 → 금808,052,190원)
- 2015. 8.12 : 예비 준공검사
- 2015. 8.30 : 공사완료
- 2015. 9. 1 : 보험료정산 감액(금808,052,190원 → 금798,493,690원)
- 2015. 9. 7 : 공사 준공검사

III 준공검사 결과

- 검사일자 : 2015. 9. 7
- 검사자(감리용역사) : (주)극동문화전기설계 대표자 김경용(감리원 2명, 상주 및 비상주)
- 검사결과 : **적합** (설계도서 및 전기설비 기술기준)

- 하자기간 : 2년(배전설비공사)
- 준공도서 사진

공사 준공도서	감리용역 준공도서
	

IV 향후계획

- 공사 준공검사 결과 통보(시설개선과 → 운영기획과)
- 감리용역 준공검사(2015. 9.11 예정)
- 위와 같이 공사 완료하고 향후 하자관리(2년) 및 정기적인 점검을 실시하여 전기설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 준공검사 실시결과 보고서(감리용역사) 1부.