

제 1회 기 성 내 역 서

공사명 : 한강 통합선착장 조성사업 기본 및 실시설계

구 분		도급금액	금회기성	잔여금액	비 고
총 계 약 금		일금 1,151,280,000 원	일금 785,530,000 원	일금 365,750,000 원	
도 급 공 사 비	공급가액	일금 1,036,152,000 원	일금 706,977,000 원	일금 329,175,000 원	
	부 가 세	일금 115,128,000 원	일금 78,553,000 원	일금 36,575,000 원	
	합 계	일금 1,151,280,000 원	일금 785,530,000 원	일금 365,750,000 원	

설계개요(기성분)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 기본설계 도면 / 계산서 / 시방서 / 내역서 - 기본설계 보고서 | <ul style="list-style-type: none"> - 관련전문가 자문회의 1~4차 결과보고서 - 지질조사 / 현황측량 보고서 |
|---|--|

기성청구 성과품 내역서

1. 기본설계 성과품 (전체공정의 65%)

₩ 679,250,000

부 수	일 자	일련번호	제 목	비 고
1부	2018.7.6	1	건설기술심의보고서	
1부	2018.7.6	2	기본설계보고서	
1부	2018.7.6	3	기본설계VE보고서	
1부	2018.7.6	4	관련전문가 자문회의 1~4차 결과보고서 (4권)	
1부	2018.7.6	5	건축 도면 / 구조계산서 / 시방서 / 내역서	
1부	2018.7.6	6	부유체시설 도면 / 계산서 / 시방서 / 내역서	
1부	2018.7.6	7	기계 도면 / 계산서 / 시방서 / 내역서	
1부	2018.7.6	8	전기 도면 / 계산서 / 시방서 / 내역서	
1부	2018.7.6	9	통신 도면 / 시방서 / 내역서	
1부	2018.7.6	10	소방 도면 / 시방서 / 내역서	

2. 기본설계 종료 업무 - 지질조사 / 현황측량

₩ 106,280,000

성과품 : 지질조사보고서 / 현황측량보고서

※ 계약금액

	구 분	금 액 (원)
계약금	1차 계약금액	1,045,000,000
	(해외사 계약금)	203,000,000
	증액 (지질조사,현황측량)	106,280,000
	2차 계약금액	1,151,280,000