

주간공정 보고

- 용역명 : 강서소방서 마곡119안전센터 신축공사
- 용역개요
 - 현장위치 : 서울시 강서구 마곡동 마곡지구내(F11)
 - 용역기간 : 2018. 5. 14. ~ 2018. 9. 10.(120일)
 - 계약금액 : 금85,500천원(금팔천오백오십만원)
- 용역진행사항

구분	전주진행사항	금주예정사항 (2018.5.14. ~ 5.18.)	비고 (진행률)
업무내용		- 기본도면 요청사항 반영 - 세곡119안전센터 답사 - 설비업체 사전협의 - 경과보고 (5/18 강서소방서) - 기본도면 작성	
특기사항	요청사항 사전협의	현황측량 등 자료 받음	

주 소 : 서울특별시 성북구 성북로 108 4층
 상 호 : (주)건축사사무소 빅 / 오피스 경
 대 표 자 : 진 태 호 (인) 권 경 은 (인)

서울특별시 강남소방서 재무관 귀하

주간공정 보고

- 용역명 : 강서소방서 마곡119안전센터 신축공사
- 용역개요
 - 현장위치 : 서울시 강서구 마곡동 마곡지구내(F11)
 - 용역기간 : 2018. 5. 14. ~ 2018. 9. 10.(120일)
 - 계약금액 : 금85,500천원(금팔천오백오십만원)
- 용역진행사항

구분	전주진행사항 (2018.5.14. ~ 5.18.)	금주예정사항 (2018.5.21. ~ 5.25.)	비고 (진행률)
업무내용	- 기본도면 요청사항 반영 - 세곡119안전센터 답사 - 설비업체 사전협의 - 경과보고 (5/18 강서소방서) - 기본도면 작성	- 구조협의 자료 발송 - 경과보고 협의 요청사항 반영 - 기본도면 작성	
특기사항		선금신청안내 공문 수령	

주 소 : 서울특별시 성북구 성북로 108 4층
 상 호 : (주)건축사사무소 빅 / 오피스 경
 대 표 자 : 진태호 (인) 권경은 (인)

서울특별시 강남소방서 재무관 귀하

주간공정 보고

- 용역명 : 강서소방서 마곡119안전센터 신축공사
- 용역개요
 - 현장위치 : 서울시 강서구 마곡동 마곡지구내(F11)
 - 용역기간 : 2018. 5. 14. ~ 2018. 9. 10.(120일)
 - 계약금액 : 금85,500천원(금팔천오백오십만원)
- 용역진행사항

구분	전주진행사항 (2018.5.21. ~ 5.25.)	금주예정사항 (2018.5.28. ~ 6.1.)	비고 (진행률)
업무내용	- 구조협의 자료 발송 - 경과보고 협의 요청사항 반영 - 기본도면 작성	- 설비-검토요청자료 보냄 - 구조협의 - 지질조사업체 자료 보냄 - 건축심의도서 작성 - 진행사항 보고 (6/1, 강서소방서)	
특기사항			

주 소 : 서울특별시 성북구 성북로 108 4층
 상 호 : (주)건축사사무소 빅 / 오피스 경
 대 표 자 : 진 태 호 (인) 권 경 은 (인)

서울특별시 강남소방서 재무관 귀하

주간공정 보고

- 용역명 : 강서소방서 마곡119안전센터 신축공사
- 용역개요
 - 현장위치 : 서울시 강서구 마곡동 마곡지구내(F11)
 - 용역기간 : 2018. 5. 14. ~ 2018. 9. 10.(120일)
 - 계약금액 : 금85,500천원(금팔천오백오십만원)
- 용역진행사항

구분	전주진행사항 (2018.5.28. ~ 6.1.)	금주예정사항 (2018.6.4. ~ 6.8.)	비고 (진행률)
업무내용	- 설비 1차검토자료 보냄 - 구조협의1차 (기본부재사이즈 결정) - 구조협의2차 (기둥위치 조정) - 지질조사업체 자료 보냄 / 타공계획 협의 - 건축심의도서 작성 - 진행사항 보고 (6/1, 강서소방서)	- 설비 2차검토자료 보냄 - 세곡,고덕119안전센터 답사(장비관련) - 구조협의 - 건축심의도서 작성 - 건축심의 신청(6/8)	
특기사항			

주 소 : 서울특별시 성북구 성북로 108 4층
 상 호 : (주)건축사사무소 빅 / 오피스 경
 대 표 자 : 진 태 호 (인) 권 경 은 (인)

서울특별시 강남소방서 재무관 귀하

주간공정 보고

- 용역명 : 강서소방서 마곡119안전센터 신축공사
- 용역개요
 - 현장위치 : 서울시 강서구 마곡동 마곡지구내(F11)
 - 용역기간 : 2018. 5. 14. ~ 2018. 9. 10.(120일)
 - 계약금액 : 금85,500천원(금팔천오백오십만원)
- 용역진행사항

구분	전주진행사항 (2018.6.4. ~ 6.8.)	금주예정사항 (2018.6.11. ~ 6.15.)	비고 (진행률)
업무내용	- 설비 2차검토자료 보냄 - 세곡,고덕119안전센터 답사(6/4,장비관련) - 구조협의(보프레임 검토) - 건축심의도서 작성 - 건축심의 신청(6/8) 강서소방서 날인 강서구청 서면제출	- 지질조사업체 토지사용 승낙서 발송 - 구조협의 - 건축허가도서 작성	
특기사항			

주 소 : 서울특별시 성북구 성북로 108 4층
 상 호 : (주)건축사사무소 빅 / 오피스 경
 대 표 자 : 진태호 (인) 권경은 (인)

서울특별시 강남소방서 재무관 귀하

주간공정 보고

- 용역명 : 강서소방서 마곡119안전센터 신축공사
- 용역개요
 - 현장위치 : 서울시 강서구 마곡동 마곡지구내(F11)
 - 용역기간 : 2018. 5. 14. ~ 2018. 9. 10.(120일)
 - 계약금액 : 금85,500천원(금팔천오백오십만원)
- 용역진행사항

구 분	전주진행사항 (2018.6.11. ~ 6.15.)	금주예정사항 (2018.6.18. ~ 6.22.)	비고 (진행률)
업무내용	- 지질조사업체 토지사용 승낙서 발송 - 구조협의 (보프레임 검토 질의) - 건축허가도서 작성	- 건축허가도서 작성 - 건축심의(6/19강서구청) - 설비업체 자료 보냄	
특기사항	건축심의 관련 협의 6/14 (서울시청 지역발전본부 서남권사업과 남성준)		

주 소 : 서울특별시 성북구 성북로 108 4층
 상 호 : (주)건축사사무소 빅 / 오피스 경
 대 표 자 : 진 태 호 (인) 권 경 은 (인)



서울특별시 강남소방서 재무관 귀하

주간공정 보고

- 용역명 : 강서소방서 마곡119안전센터 신축공사
- 용역개요
 - 현장위치 : 서울시 강서구 마곡동 마곡지구내(F11)
 - 용역기간 : 2018. 5. 14. ~ 2018. 9. 10.(120일)
 - 계약금액 : 금85,500천원(금팔천오백오십만원)
- 용역진행사항

구분	전주진행사항 (2018.6.18. ~ 6.22.)	금주예정사항 (2018.6.25. ~ 6.29.)	비고 (진행률)
업무내용	- 지질조사업체 토지사용승낙서(날인) 재발송(6/18) - 건축허가도서 작성 - 건축심의(6/19강서구청) - 설비업체 자료 보냄 - 굴착허가 득(6/21)	- 건축허가도서 작성 - 건축심의결과 확인 - 지질조사업체 굴착스케줄 (6.28~6.29예정)	
특기사항	통신참고자료 받음 (박귀남)		

주 소 : 서울특별시 성북구 성북로 108 4층
 상 호 : (주)건축사사무소 빅 / 오피스 경
 대 표 자 : 진태호 (인) 권경은 (인)



서울특별시 강남소방서 재무관 귀하