

공사준공부분 검사조서

공 사 명 : 한강 준설(저수로) 정비공사

2019 년 11월 26일 준 공

2019 년 03월 26일 관악산업(주) 대표이사
이규형과 계약분

위 공사 준공부분 검사의 명을 받아 2019년 11월 12일 검사한 결과 공사 설계도서 및 기타 약정대로 어김없이 준공하였음을 인정함.

단, 수중지하 및 구조물 내부 또는 저부 등 시공 후 매몰된 부분의 검사는 별지 건설사업관리 조서에 의거함.

2019 년 11 월 일

기성부분 검사자 : 기술지원기술자 : 박 무 길 (인)

입 회 자 : 공사관리관 : 방 호 익 (인)

책임기술자 : 이 상 근 (인)

현장대리인 : 박 진 규 (인)

서울특별시 한강사업본부장 귀 하

준 공 요 약 서

1. 공 사 명 : 한강준설(저수로) 정비공사
2. 공 사 기 간 : 2019년 04월 01일 ~ 2019년 11월 12일
3. 준 공 금 액

(단위:천 원,VAT포함)

구 분	도급금액	전회기성	금회기성	누계기성	비 고
한강준설(저수로) 정비공사	2,275,989	1,581,367	694,622	2,275,989	

4. 준 공 물 량

구 분		설계물량	전회수량	금회수량	잔여수량
저수로 준설	안양천 하구	5,300m ³	0m ³	5,300m ³	0m ³
	홍제천 하구	6,100m ³	0m ³	6,100m ³	0m ³
	여의 하구	17,350m ³	14,700m ³	2,650m ³	0m ³
	서울함 주변	760m ³	0m ³	760m ³	0m ³
	한강갑문 주변	19,500m ³	0m ³	19,500m ³	0m ³
	동작대교주변	2,800m ³	0m ³	2,800m ³	0m ³
계		51,810m ³	14,700m ³	37,110m ³	0m ³
사토운반	강서야적장	107,540m ³	93,340m ³	14,200m ³	0m ³

구 분		설계물량	전회수량	금회수량	잔여수량
부 대 공	오탁방지막설치,철거(신규)	260m	260m	0m	0m
	오탁방지막설치,철거(재사용)	1,000m	0m	1,000m	0m
	컨테이너설치,이동	1식	0식	1식	0식
	사무실임대료	8개월	0개월	8개월	0개월
	살수차운영비	34day	30day	4day	0day
	세륜기 설치 및 해체	1회	0.5회	0.5회	0회
	쓰레기 선별작업	51,810m³	14,700m³	37,110m³	0m³
	이동식축중기	1조	0.7조	0.3조	0조
	교통신호수	34day	30day	4day	0day
	착공전후수심측량	50km	0km	50km	0km
	폐기물처리비	50TON	0 TON	50 TON	0TON
	시험비(토양,수질,입도시험)	1식	0식	1 식	0식

사 진 대 지



위 치	현장사무실	공 종	준공검사
내 용	준공서류검사	일 자	2019.11.12



위 치	현장사무실	공 종	준공검사
내 용	준공서류검사	일 자	2019.11.12

사 진 대 지



위 치	강서야적장	공 종	준공검사
내 용	운반공,사토반출확인	일 자	2019.11.12



위 치	강서야적장	공 종	준공검사
내 용	야적장정지 확인	일 자	2019.11.12

건설사업관리기술자(준공) 건설사업관리조서

공 사 명 : 한강 준설(저수로) 정비공사

2019 년 03 월 26 일 관악산업㈜ 대표이사 이규형과 계약분

위 공사의 건설사업관리기술자로 임명받아 2019년 03월 26일부터 2019년 11월 11일까지
실지 건설사업관리한 결과 (준공부분 검사까지의) 공사전반에 걸쳐 공사설계 도서,
품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공 되었음을 인정함.

2019 년 11 월 일

책임건설사업관리기술자

이 상 근



서울특별시 한강사업본부장 귀 하

준공 검사원

책임기술자 경유 이 상 근 (인)



1. 공 사 명 : 한강 준설(저수로) 정비공사
2. 공 사 위 치 : 행주대교~잠실대교
3. 계 약 금 액 : 일금 이십이억칠천오백구십팔만구천원정 ₩2,275,989,000
4. 준 공 금 액 : 일금 이십이억칠천오백구십팔만구천원정 ₩2,275,989,000
5. 계 약 년 월 일 : 2019 년 03 월 26 일
6. 착 공 년 월 일 : 2019 년 04 월 01 일
7. 준 공 기 한 : 2019 년 11 월 26 일
8. 실 준 공 년 월 : 2019 년 11 월 12 일
9. 첨 부 서 류 : 준공부분 내역서, 준공부분 사진

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타약정대로 어김없이 기성되었음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 감리 및 검사에 관하여 하자가 발견될시는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2019 년 11 월 일

주 소 : 서울시 송파구 올림픽로 293-19

상 호 : 관악산업(주)

성 명 : 이 규 형



(주)신승엔지니어링 대표이사 귀 하