

# 준공기한 연기의뢰서

## 1. 계약내용

- 가. 계약건명 : 가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사 (1차분)
- 나. 계약업체 : 이화종합건설 (대표자 우경식)
- 다. 계약금액 : 금십오억구천사백팔십이만오천일백원정(₩1,594,825,100원)
- 라. 계약년월일 : 2018. 12. 26
- 마. 준공기한 : 2019. 10. 30

## 2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

- 가. 연기기한 : 2019. 12. 20
- 나. 연기사유 귀책소재 : 설계사
- 다. 지체상금 부과여부 : 미부과
- 라. 연기사유 : 엘리베이터 납품 지연

2019년 10월 28일

기반시설과장 라철흠



한강사업본부(분임)경리관 귀하

## 공사기간 연기합의서

서울특별시 한강사업본부(기반시설과)와 이화종합건설(주)(대표자 우경식)은 2018년 12월 26일 체결한 “가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사” 1차분 공사와 관련하여 엘리베이터 납품 지연으로 인하여 공사기간을 2019년 12월 20일로 연장하는 것에 대하여 합의 함.

2019년 10월 28일

발 주 인

주 소 : 서울시 ~

상 호 : 서울특별시 한강사업본부

성 명 : 기반시설과 과장 (인)

도 급 인

주 소 : 서울시 은평구 은평로 157 , 4층

상 호 : 이화종합건설(주)

성 명 : 우 경 식 (인)

# 공사기간연장 사유서

감독확인 : 정 창 수



1. 공 사 명 : 가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사 (1차분)
2. 계 약 금 액 : ₩ 1,594,825,100원
3. 계 약 년 월 일 : 2019년 12월 26일
4. 준 공 기 한 : 2019년 10월 30일
5. 공사 지연 사유
  - (1) 당초 설계 미흡으로 인한 공사 6개월 지연.
  - (2) 엘리베이터 납품 지연 으로 인한 작업일수 손실.