

시 민

문서번호	토목부-8253
결재일자	2015.4.22.
공개여부	비공개
방침번호	

★주무관	교량건설과장	토목부장
최종구	이동훈	04/22 노우성
협조		

총사업비 조정 승인사항 정산 시행 「신사사거리~고양시계간 도로개설공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	



2015. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

총사업비 조정 승인사항 정산 시행

「신사사거리~고양시계간 도로개설공사」

국토교통부로부터 '14년 공사장 안전 및 수방 등을 위해 우선 조치한 사항이 총사업비 조정 승인되었기 정산 시행하고자 함.

※ 총사업비 조정 승인 : 국토교통부 광역도시도로과-187호(2015. 1.23.)

1 관련근거

- 신명신사(감) 2014-289('14. 9.16.) : 실정보고(수방대비 추가시설)
- 신명신사(감) 2014-372('14.11.28.) : 실정보고(수방대비 추가시설)








2 공사개요

- 공 사 명 : 「신사사거리~고양시계간 도로개설공사」
- 공사위치 : 은평구 신사동 덕산중학교~고양시 향동동
- 공사규모 : 도로개설 폭 25m(4차로), 연장 867m(터널 2개소)
- 공사기간 : 2012.12.27. ~ 2015.12.26.
- 도 급 비 : 금25,878백만원
- 시 공 사 : 현대건설(주)

3 감리단 보고내용

- 각종 안전점검 결과에 따라 추가 설치한 안전 및 수방시설물에 대하여 내역서에 수량을 반영하여 정산함이 타당하다고 사료됨

□ 점검사항 및 조치결과

연번	점검일	점검구분	점 검 결 과	조치결과 사진	비 고
1	'14.02.18	기술지원 감리원	고양시방향 터널시점 우측사면 안전망 설치필요		무대처리
2	'14.03.17	안전관리과	시점측 근로자대기 컨테이너 출입통로 설치필요		무대처리
3	'14.04.21	기술지원 감리원	덕산중학교 옹벽 시작점 침사지규모 확장		침사지1개소 2,356천원
4	'14.04.25	기술지원 감리원	덕산중학교 옹벽 시작점 침사지 세 굴방지를 위한 PE 천막지 설치		가배수로 958천원
5	'14.05.12	토목부	덕산중학교 담장 옆 하수유입부 2개 소 및 공사장 진입 부 임시 침사지 설 치필요		침사지3개소 2,630천원
6	'14.05.15	안전 관리 과	침사지 저류용량 미흡		월류보 440천원
7	'14.05.18	본부장	-법면보호 천막지 설치 -계곡수 수량처리 -산마루측구 경계 부 작업통로 안전 시설 설치		법면사면보호 11,616천원
소계(1차 수방대비)					18,000천원

연번	점검일	점검구분	점검결과	조치결과 사진	비 고
8	'14.05.18	안전관리과	산마루측구 설치구간 가설통로 및 안전 난간 설치요함		무대처리
9	'14.05.31	기술심사 담당관	종점부 침사지 부분 세굴방지대책 수립		세굴방지 250천원
10	'14.06.05	기술지원 감리원	종점부 사면관찰 야간조명 필요		무대처리
11	'14.06.17	사면 관리 T/F팀	종점 갱구부 상부 낙석방호시설 설치		낙석보호망 3,250천원
소계(2차 수방대비)					3,500천원
합 계					21,500천원

※ 신규단가 : 낙찰율 82.12% 적용

4 조치의견

- 공사장 안전을 위하여 추가로 시설물을 설치한 것으로 승인조치코자 하며, 실시공 물량으로 정산 시행하고자 함.

- 붙 임 : 1. 감리단 검토의견서 2부.
2. 내역서 2부.
3. 총사업비 자율조정 승인 공문 1부. 끝.