

품질관리 지적사항 조치결과 보고서

(감리단 · 시공사 작성용)

- 점검대상 : 별내선(8호선연장)1-1구간 송변전공사
- 점 검 일 : 2022.06.28.
- 시 공 사 : 세일전기공사
- 조치결과

위 치	세부지적사항	사진대지	
		조 치 전	조 치 후
BN1정거장	피트커버는 견고하고 개폐가 용이하도록 설치		
	접지단자함은 접지선간 간격 충분히 확보		접지단자함 설치후 단자 처리 리시 선간 이격하여 마감처리
	배전반 내 기기는 교체가 가능하도록 구성		배전반 설치후 절연에폭시 마감(배전반BASE +3mm) 배전반제작업체에 기기 교체 가능토록 제작의뢰
	맨홀에 물 유입 없도록 패킹 설치	케이블 포설 완료후 관로구 방수장치	
	맨홀 뚜껑은 잠금형으로 설치	맨홀 뚜껑 잠금형 설치 (차량통행시 이탈방지)	
	케이블 상별 색 적용 (불가시 저항테스터로 상 구분)	L1상 -갈색, L2상 -흑색, L3상 -회색, N상 -청색, 접지선 - 녹/황색	