



# 주식회사 동일기술공사

우)05217 서울특별시 강동구 고덕로 437 /전화:070-4283-1880 /팩스:(02)429-0978/ 담당: 이 찬 규

문서번호 : 하남 제19- 79호

시행일자 : 2019.01.30

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 도시철도 설비부장

제 목 : '19년 2월 09,16,23일(토) 휴일작업계획 승인 요청

1. 농은 제20190130-01호('19.01.30.) 와 관련입니다.

2. 「하남선(5호선연장) 1공구 건설공사(기계)」관련, 휴일작업계획에 대해 불임과 같이 보고하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

○ 작업일시 : ·휴일작업 19년 2월 09,16,23일( 시간(09:00~18:00)

○ 작업내용 : ·불임 참조

불 임 : 가. 검토의견서 ----- 1부.

나. 시공사공문 ----- 1부. -끝-

**하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 건설사업관리단**

**책임건설사업관리단장 홍 춘 선**



# 검 토 의 견 서

검토건명	휴일작업계획 적정성 검토 보고		
공사명	하남선(5호선연장)1공구(기계)	확인자	홍 춘 선 
검토기간	2019.01.30	검토자	이 찬 규 
접수문서	농은 제20190130-01호('19.01.30.)	회신문서	하남 제19- 79호

## 1. 검토목적

“하남선(5호선연장) 1공구 건설공사(기계)”의 원활한 공정추진을 위하여 시공사로부터 휴일 작업계획 승인요청이 있어, 이에 대한 적정성 검토 후 안전 및 품질관리에 만전을 기하고자 함.

## 2. 관련근거

- 공사계약 일반조건 (5절 6항 휴일작업과 야간작업)
- 공사계약 특수조건 (제15조 휴일작업과 야간작업)
- 건설사업관리 과업내용서 6.3 휴일 및 야간근무에 대한 건설사업관리대가 지급

## 3. 공정율 ( 2019.01.30 현재)

(단위: %)

목 표	실 적	대 비	검 토
15.08	14.81	98.21%	휴일작업 적정

## 4. 건설사업관리기술자 근무시간 및 근무자

구 분	근 무 자	근 무 시 간	근 무 일	비 고
휴일작업	건설관리기술자 이찬규	9:00 ~ 18:00	09,16,23일(토)	19년 2월

## 5. 휴일작업 귀책사유 검토(야간작업은 추가지급 제외)

상기 관련근거에 의거 시공사 요청에 의한 휴일작업은 "계약 상대자 부담"원칙에 따라 시공사 부담이 타당한 것으로 판단됨.

## 6. 검토의견 및 추후 행정사항

- 시공사에서 승인을 요청한 휴일작업에 대하여 토목, 건축, 전기분야등 공정간 공사의 연계성 및 연속성을 고려하고, 적정한 것으로 판단되어 휴일작업을 승인하였음.
- 공사계약 일반조건 5절 6항, 공사계약 특수조건 제15조, 건설사업관리 과업내용서 6.3 (휴일 및 야간근무)에 의거, "휴일작업으로 인하여 발생하는 추가비용은 계약상대자가 부담한다"는 규정에 따라 시공사 부담이 타당한 것으로 판단되며,
- 야간작업 발생시 "건설사업관리 과업내용서 6.3"에 근거하여 추가지급에서 제외하며 계약된 건설사업관리기술자 인원 및 투입기간 범위내에서 조정 근무 함. 끝.

# "주식회사 농은이앤씨"

우편번호 : 12913 경기도 하남시 미사강변중앙로 198번길 29 푸르지오시티 B동 1311호  
 전화: (031) 791-8301 전송: 739-6902

문서번호 : 농은 제20190130-1호

일 자 : 2019년 01월 30일

발 신 : (주)농은이앤씨

수 신 : 건설사업단  
 책임건설사업관리기술자

참 조 : 기계건설사업관리기술자

제 목 : 하남선(5호선연장)1공구 건설공사(기계) 2019년 2월 휴일작업 승인 요청의 건

접수일시	'19. 1. 30.	결	
접수번호	57	재	
담당부서	기계	지	
접수자	이찬기	시	

1. 귀 감리단의 발전을 기원합니다.

2. 문서번호 : 하남(지) 제 18-30호 (2018.11.12) "휴일작업과 관련 휴일작업계획서

제출 승인 후 실시지시" 관련입니다.

3. 본작업은 시공사의 요청에 의한 휴일작업으로 발생비용(추가 감리용역비)은 관련규정

(공사계약 일반조건 5절 6항 휴일작업과 야간작업)에 따라 당사에서 부담코자 합니다.



- 아 래 -

첨부: 1. 2019년 02월 휴일작업계획서 -----

1부 끝.

하남선(5호선연장)1공구 건설공사 (기계설비)

현 장 대 리 인



# 휴일 작업 계획서(2019.02.01~02.28)

1. 사업명 : 하남선(5호선연장) 1공구 건설공사(기계)

2. 작업 내용 및 근무자 명단

작업일	작업 시간	작업구간	작업내용		장비	관리자(근무자)	
			작업내용	작업인원		시공사	사업단
2월19일(토)	주간		1. 지하2층 대합실	위생배관 연결통로 배수로 코어 및 배관 설치	없음	소장: 구자열 공사: 최경태	이찬규
			2. 지하3층 승강장	상,하선 위생 배관가대 제작 및 설치			
			3. 지하2층 대합실	공조덕트 입상부 설치			
			4. 지하3층 승강장	하선 하부 급기덕트 기구류 취부			
			5. 지하3층 승강장	하선 덕트 보온 및 설치			
2월16일(토)	주간		1. 지하2층 대합실	신호기계실 신호취급실 위생배관 설치	없음	소장: 구자열 공사: 최경태	이찬규
			2. 지하2층 대합실	공조배관 연결통로 배관 보온 작업			
			3. 지하2층 대합실	소화배관 연결통로 스프링클러 배관 설치작업			
			4. 지하3층 승강장	하선 위생 주배관 제작 및 설치			
			5. 지하3층 승강장	상,하선 스프링클러 가지배관 제작 및 설치			
			6. 지하2층 대합실	공조덕트 입상부 설치			
			7. 지하2층 대합실	연결통로 덕트시공			
			8. 지하3층 승강장	환기덕트 하선 하부 급기덕트 기구류 취부			
			9. 지하3층 승강장	공조덕트 하선 덕트 보온 및 설치			
2월23일(토)	주간		1. 지하2층 대합실	소화배관 연결통로 스프링클러 배관 설치작업	없음	소장: 구자열 공사: 최경태	이찬규
			2. 지하3층 승강장	하선 위생 주배관 제작 및 설치			
			3. 지하3층 승강장	상,하선 스프링클러 가지배관 제작 및 설치			
			4. 지하3층 승강장	상,하선 스프링클러 주배관 제작 및 설치			
			5. 지하3층 승강장	공조덕트 상선 덕트 보온 및 설치			

**NOTE:**

작업형태: 금번 작업은 서울시 방침서 도시철도토목부-10681(2013.11.14.) 및 지시부-30(2018.11.12)에 의거하여 **(정상 단순)**공정으로 시공사의 현장책임자 입회하에 작업

단순공정 정의: 5명이하의 작업공정으로 2m이하에서 자재정리 및 위험요소가 없는 단순작업으로서 증량물 취급 및 전동공구(전기용접기 포함, 충전식 공구제외)를 취급하지 않는 작업으로 정의한다