

시 민

문서번호	기전설비2과-1627
결재일자	2014.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	기전설비2과장	시설부장
박종모	김두석	04/16 차광재
협조	기전설비1과장	김남수
	주무관	민병기

- 망원 초록길 조성공사 -
3단계 지하차도 개통전 합동점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	

2014. 4.

시설부(기전설비2과)

- 망원 초록길 조성공사 -

3단계 지하차도 개통전 합동점검 계획

「망원초록길 조성공사」의 3단계 지하차도 공사가 완료되어 개통전 유관기관과 합동점검을 실시하여 미흡사항을 사전 보완코자 함.

1 공사현황

□ 공사개요

○ 공사목적

- 지상 공원을 통해 한강으로 접근토록 함으로써 접근 편의성 향상
- 차량 소음 차단, 공원 녹지공간 확충 등을 통해 주거환경 개선

○ 공사위치 : 마포구 망원동 222번지 일대 (강변북로 상)

○ 공사기간 : 2010. 1. ~ 2014. 6.

○ 총사업비 : 45,300백만원

○ 공사규모

- 초록길 조성 : 폭 50m, 상부공원 5,400㎡
- 강변북로 지하화 : 총 연장 305m, 지하차도 50m
- 벽돌공장 부지 정비 : 면적 3,163㎡ (추가공사)
- 망원정 연결로 조성 : 폭 3m, 연장 95m (추가공사)
- 망원한강공원 유희부지 정비 : 면적 8,600㎡ (추가공사)

□ 공사 추진현황 (현공정률 94% - 추가공사 미포함)

○ '10. 01. 06 : 공사착공

○ '12. 03. 18 : 1단계 일산방향 4차로 지하차도 개통

- '13. 03. 24 : 2단계 중앙분리대 5차로(구리방향) 지하차도 개통
- '14. 04. 13 : 3단계 구리방향 4차로 지하차도 포장완료
- '14. 04. 27 : 3단계 구리방향 4차로 지하차도 개통예정

2 3단계 개통계획

□ 개통개요

- 개통구간 : 강변북로 구리방향 5차로(망원안내센터 ~ 망원정)
 - 현재 차량 통행중인 중앙분리대 구리방향 5차로(2단계구간)를 3단계구간 5차로(중앙분리대구간 1차로 활용)로 차량통행 변경
- 개통일시 : 2014. 4. 27(일) 예정

□ 개통 시설물 현황

- 지하차도 (구리방향 : 3단계구간)
 - 총 연장 : 500m (지하차도 폭 50m)
 - 폭 : 19m (5차로), 통과높이 : 4.5m
- 기타 부대시설 : 전기, 도로/교통시설물 등
- 현황사진



3 **합동점검 계획**

□ 합동점검 개요

- 점검목적 : 지하차도 개통 전 시설물 유지관리 및 관련부서 등과 합동 점검을 실시하여 개통에 따른 이상여부를 확인하고 필요시 보완조치 함으로써 시설물 운영에 만전을 기하고자 함.
- 점검일시 : 2014. 4. 22(화) 14시
- 점 검 자

구 분	점검항목	점 검 자
본 부	총 괄	· 시설부 기전설비1과장, 공사관리관(전기분야) · 시설부 기전설비2과장, 공사관리관(토목분야)
유 관 기 관	도 로 및 교통시설물	· 도시안전실 도로관리과, 도로시설과 담당 · 도시교통본부 교통운영과 담당 · 서부도로사업소 시설보수과 담당 · 서울시설공단 도로관리처 담당

□ 중점 점검사항

- 시설물별 설치 및 시공상태
 - 설계도면, 시방, 관련규정에 따른 적정 여부
 - 현장 설치 및 시공상태 이상여부
- 향후 유지관리시 예상되는 문제점 및 개선사항
 - 기 개통된 1, 2단계구간중 점검가능한 시설물은 병행 점검실시
- 시설물 이용자 측면에서의 문제점 및 개선사항
 - 도로이용자의 통행 안전성, 편의성 등 끝.