

★

문서번호	도로과-01
결재일자	
공개여부	부분공개(5)

담 당	도로계획담당	도로과장		
협 조				

---

- 성북동길 확장 사업 -  
**예산 집행 계획 보고**

---

2018 . 7 .

**안전건설교통국**  
**도 로 과**

# - 성북동길 확장 사업 -

## 예산 집행 계획 보고

『성북동길 확장 사업』은 성북동길을 확장하여 원활한 교통소통과 통행불편 요인 제거로 도로환경을 개선하고자 시행하는 사업으로 보상 완료된 공가 철거에 따른 예산 집행 계획을 보고함.

### I 관련근거

- 성북구 고시 제2016-80호(2016.07.07.)

### II 사업개요

- 사업명 : 성북동 236-7~237-13 외 1개소 도로 확장 사업
- 사업위치 : 성북구 성북동 236-7 ~ 237-13간(선동보리밥 주변)
- 사업규모
  - 도로 확장 : 폭 12→30m, 연장 108m
- 사업기간 : 2016. 07. ~ 2020. 12.
- 사업예산 : 2,000백만원 (보상비 1,800 공사비 200)

### III 예산 집행계획

- 본 사업은 도시계획시설인 성북동길을 확장하여 원활한 교통소통과

## 통행불편 요인 제거로 보행환경을 개선하고자 편성된 사업비로써

- 사업 구간내 보상 완료된 공가(성북동 236-1, -2)가 방화 등  
우범지역화 우려가 있어 조속한 철거(건물 2동) 작업이 시행되어야 하나,
- 별도사업 발주 시 공사입찰, 계약체결 등 관련절차 이행에 상당기간  
소요됨에 따라 안전사고를 사전에 예방하기 어려운 실정으로,
- 기 시행중에 있는 우리구 「2018년 구 소규모 편익시설 설치 공사  
(연간단가)」 업체에 철거 및 도로 정비를 지시 추후 집행하고,
- 또한 건축폐기물 처리 면허가 있는 「2018년 구 소규모 편익시설  
설치공사 건설폐기물 용역」 업체에 위탁처리코자 함.
- 소요예산 현황(성북동길 확장 사업 공가 철거)
  - 총 소요예산 : 30백만원
    - 건물 철거 및 도로 포장 : 15백만원
    - 건축폐기물 처리비 : 15백만원
      - 건축폐기물 : 46m<sup>3</sup>, 석면 : 47m<sup>2</sup>
- 예산과목 : 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별), 성북동길  
확장, 시설비

## **IV** 향후 계획

- 2018. 07. : 작업지시
- 2018. 08. : 철거 완료 예정. 끝.

