

수신자 : 서울특별시한강사업본부장

참 조 : 기반시설과장

제 목 : 풍납토성·나루터길 나들목 개선공사 1차분 공사기간 연장요청

1. 문서번호 선광 제2018-07호(2018.04.19.)와 관련입니다.
2. 위 문서번호로 제출된 풍납토성·나루터길 나들목 개선공사의 1차분 공사기간 연장요청에 대하여 불임과 같이 검토보고 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

불 임 : 1) 검토의견서 1부.
2) 시공사 공문사본 1부. 끝.

책임기술자 김 원



분야별기술자 강 종 관

분야별기술자 이 남 재

책임기술자 김 원 두

시행 신마포감 2018-117호(2018.04.23) 접수

(2018. . .)

우 121-060 서울특별시 마포구 토정동 39-1번지

전화 02-6736-7565 / 전송 02-6736- 7571 /공개

검 토 의 건 서

□ 공 사 명 : 풍납토성·나루터길 나들목 개선공사

□ 검 토 건 명 : 1차분 공사기간 연장요청

○ 공사기간 : 총 괄 : 2017. 11. 03. ~ 2018. 12. 31.

1차분 : 2017. 11. 03. ~ 2018. 04. 30.(당초)

2017. 11. 03. ~ 2018. 09. 30.(변경)

○ 건설사업관리단 : (주)삼안 외 2개사

○ 시 공 사 : (주)선광이엔씨

○ 1차분 도급액 : 1,241,760,000원(변경없음)

□ 공사기간 연장사유

○ 국토관리청 하천점용허가 승인 지연으로 풍납토성·나루터길 나들목 개선 공사의 실착공 지연.

○ 풍납토성·나루터길 나들목의 지장물(전기) 이설 공사로 인한 실착공 지연.

○ 신규공정 발생으로 공기연장 필요.

□ 현 황

○ 하천점용허가 승인(2017. 12. 13.) 지연 및 지장물(전기) 이설 공사에 의한 실착공 지연.

○ 풍납토성·나루터길 나들목의 지장물(전기) 이설 공사(2017. 12. 15. ~ 2018. 02. 28.) 로 인한 공사기간 지연.

○ 제외지 육갑문 설치 및 채광창 복개공사 완료후 제내지 차수벽 철거 가능.

□ 문제점

○ 실착공 지연에 따른 1차분 준공(2018년 04월 30일)이 어려움.

□ 방 안

○ 공사기간 연장.(2018년 09월 30일)

□ 검토의견

- 상기 검토와 같이 풍납토성·나루터길 나들목 개선공사의 공사기간 연장에 대해 검토한 결과 하천점용허가 승인지연 및 지장물(전기) 이설 공사에 의한 실착공 지연, 채광창 복개공사의 신규공정 발생으로 1차분 준공기한(2018. 04. 30.)내 준공이 어려움으로 공사기간을 2018년 09월 30일까지 연장함은 타당 할 것으로 사료됨.

신마포나들목 신설 외1건

책임기술자 김 원

