

예 정 공 정 표 (2 차)

공사명 : 직접선(4호선연장) 차량기지 2공구(차량기지)건설공사

책임사업관리기술자 박창복 (인)

현장대리인 정조영 (인)

구분	주요 수량	2차분				2020년				2021년				비고	
		보 할 (%)	공사비 (억원)	11월	12월	1월	2월	3월	4월						
■ 직접선 차량기지 2공구 건설공사 □ 진입도로 (0~1km+140)	100.00	21.80	공사착공 20.10.31												
○ 기지내 부속 (철도부 용벽)	H-pile 인발 32본	1.28	0.28											임피쇄방호시설	
○ 우수공	홍관 부설 231m	4.45	0.97	4.45										홍관부설, 우수받이 등	
○ 상하수도공	주철관 부설 80m	6.51	1.42	3.25	3.25									주철관 부설, 기압펌프장 등	
○ 길내기	아스콘 포장 7,600m ²	34.82	7.59	13.93	13.93									흙쌓기, 흙쌓기, 아스콘 포장, 수로콘크리트, 금속천교 부대공 등	
○ 가설공	환경관리	1.88	0.41	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	차량체척대, 실수차운영 등	
○ 조경공	느티나무 105주	4.54	0.99	1.51	1.51									진입도로 조경공사	
○ 부대공	구조물철거 1식	0.96	0.21	0.48	0.48									기준구조물철거 및 부대공	
□ 차량기지		45.56	9.93												
○ 토공	벌목	14.72	3.21	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	벌목, 벌개제근	
○ 가설공	가이식장	11.15	2.43	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	가이식장 임대, 가배수로 등	
○ 부대공	임목피쇄	5,469톤	4.29			4.92	4.92	4.92	4.92	4.92	4.92	4.92	4.92	임목피쇄, 품질관리활동 등	
공정율 (%)	보 할 (%)	월계	28.2%	23.8%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	19.4%	※ 2차 공사기간 : 2020.10.31 ~ 2021.04.30
		누계	28.2%	52.0%	61.5%	71.1%	80.7%	100.0%	4.22	100.0%					
금액 (억)	보 할 (%)	월계	6.16	5.19	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	4.22	
		누계	6.16	11.34	13.42	15.50	17.58	21.80							

