



# 검 토 의 견 서

공사명	하남선(5호선연장)1-1공구 건설공사(건축분야)		
검토건명	#2 에스컬레이터 설치관련 건축공사 보고		
관련문서	한신하남 제 750-097(2022.05.12.)호		
검토기간	2022. 05.12 ~ 2022,02.12		
검 토 자	건축분야 기술자 오재기 	확 인 자	책임기술자 홍춘선 (인) 

## 1. 검토 목적

- 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사”의 #2번출구 에스컬레이터 반입이 시기가 지연에 (중국내 코로나로 인해 폐쇄)따른 절대공기 확보 및 현장 미 반입을 대비하여 원활한 공정추진을 위하여 시공사로부터 캐노피 설치여부 요청사항을 보고 함

## 2. 관련근거

- 중국 코로나19로 폐쇄조치에 따른 에스컬레이터 현장 미 반입
- 2022.04.11. 회의록의 의거(공정일정 협의 참조)

## 3. 문제점

- #2번출구 건축 마감공사의 절대공기 확보 및 원활한 공정추진을 위해 공정회의 일정대로 미 반입시 불가피 캐노피 설치여부 결정 필요함.
- #2출구 엘리베이터 반입 지연시 절대공기 부족 및 지연에 대한 대책이 필요(지연에 대한 비용 등) 함.

## 4. 주요작업 현황

- #2번출구 마감공사(E/V, E/S, 환기구 마감공사)
  - 벽체 금속판넬공사 및 천정공사(건축공사 타분야 병행 시공 중)
  - E/V, E/S, 지붕 설치 캐노피 설치, 유리공사 및 석공사
- 에스컬레이터 반입 후 잔여공사 : 캐노피 캐노피 설치, 유리공사 및 석공사

## 5. 검토의견

- #2번 외부출구 건축 마감공사의 절대공기 확보 및 원활한 공정추진을 위하여 적기 에스컬레이터 반입되어야 하나, 불가피 반입 지연 시 외부 캐노피 공사에 대한 진행여부를 결정이 필요 함.